

# Chronologie der Arbeiten Umbau / Sanierung Alterswohnheim Brunnen / Datenplanungen und Informationsevents

Dieses Dokument wird fortlaufend ergänzt / überarbeitet  
Fotodokumentation vorhanden

Datum	Wer/Wo	Was/Inhalt
Dez 10 / Jan 11	Grab / Diverse	Vorbereitungsarbeiten Containerplätze = Kofferung Küche und Lingerie
13.01.2011	AWH/Bau+Liegenschaften	Informationsveranstaltung Anwohner
07.02.2011	Firma Grab	fräst den Asphalt auf, damit der Boden nivelliert werden kann, um die Container der Lingerie zu stellen. (Photos gemacht) Kofferung Installationsplatz AWH Nordseite
08.02.2011	EWS Grab Sanitär	Auf der Seeseite werden Vorbereitungen für die Elektro- und Wasseranschlüsse vorbereitet. Der Boden wird nivelliert, damit die Container gestellt werden können
16.02.2011	AWH	1. Informationsveranstaltung Angehörige
16.02.2011	AWH	Bewohnerzusammenkunft – Infos Umbau
21.02.2011	Firma Trütsch	Im Kapellengang wird eine Türe eingesetzt. Durchgang der Lingerie Mehrzweckraum, Kapellengang, Container.
24.02.2011	EWS	Elektroschränke werden gestellt, Kabel gelegt, damit die Container mit Strom versorgt werden können.
28.02.2011	Firma Christen	Pneukran wird gestellt und für den morgigen Einsatz vorbereitet
01.03.2011	Firma Boels  EWS Sanität	5Transporter mit den Containern kommen. Die Container werden gestellt. 15.00 Uhr standen alle Container. Es wurden die einzelnen Elemente verdichtet und der Innenausbau begonnen Installationsbeginn Elektro Installationen
02.03.2011	Boels	Fertigstellung Containerarbeiten, Instruktion an Küche. Abnahme der Container

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

	EWS / Sanitär	um 11.15 Uhr Container werden eingerichtet, Elektrizität etc.
03./04.03.2011	EWS / Sanitär Grab	Fertigstellung der Installationsarbeiten an den Containern Rampe Küchenprovisorium Richtung Cafeteria betoniert Containerumgebungsarbeiten
04.03.2011	Firma Grab	Überdachung der Lingeriecontainer zum Kapellengang erstellt.
09./03.2011	Firma Schulthess  AWH	Demontage der Waschmaschinen / Tumbler in der alten Lingerie und Vorbereitung zur Montage Vorbereitungen des Zügelns in den Mehrzweckraum
10.03.2011	Schulthess AWH	Zügeln der Maschinen und montage in den Containern Zügeln und Einrichten der Lingerie in den Containern und Mehrzweckraum Beginn der Arbeiten um 16.00 Uhr
Ab 09.03.2011	Grab	Überdachung / Kanal von der Cafeteria zum Küchencontainer erstellen und den Lagerraum vor Bisastübli, wie auch die Anlieferungsrampe zum Küchencontainer
14.03.2011	AWH / Diverse	Umzug der Küche in die Container Räumung der Küche gemäss Konzept, Geräte in Garage 4 gemäss Auftrag Elektro-, Schreinerarbeiten sind abgeschlossen <i>Der Umzug in die Küchencontainer klappte hervorragend!</i>
15.03.2011	AWH	Endräumung Küche Vormittags Bauarbeiten: Rampenbelag
15.03.2011	AWH	Austrinkete: - Mitarbeitende, Bewohner, Angehörige Gäste um 14.00 bis 16.00 Uhr - BEKO, Gemeinderat, Anwohner: 19.00 bis 20.00 Uhr
Ab 16.03.2011	Sanitär / Elektro	Abschalten der sanitären und elektrischen Einrichtungen
21. – 23.03.2011	Bauunternehmung Auf der Maur und Söhne	Rückbau der Küchen- und Lingerieeinrichtungen
22.03.2011	Firma Grab	Erstellen Bretterwand Speisesaal und Demontage der Schränke Speisesaal - Abwaschküche
24.3.-1.4.2011	Bauunternehmung Auf der Maur und Söhne	Entfernung Unterlagsböden Küche und Lingerie, Entfernen der Keramikplättli an den Küchenwänden, Backsteinwandabbruch in der Küche, Schneiden von Wänden / Sockel Küche/Lingerie
Woche vom	Bauunternehmung	Montag 4. bis Freitag 8. April 2011: Schneidearbeiten: Betonwände werden

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

04.04.2011	Auf der Maur und Söhne	geschnitten / diverse Bohrarbeiten Montag 4. April 2011: Abbruch der Wände in der Küche Dienstag 5. / Mittwoch 6. April 2011 Stützen versetzen / Erdbebensicherheit Mittwoch 6. bis Freitag 8. April 2011 Erstellen der Erdbebenwände (Betonierung) 7.4.2011: Montage Stahlquerträgerelement in der Küche
06.04.2011	AWH	Informationsveranstaltung Angehörige des 1. Stockes
Woche ab 11.04.2011	Bauunternehmung Auf der Maur und Söhne	Im Nottreppenhaus werden die Vorbereitungsarbeiten für die Montage der Lüftungsrohre Küche / Lingerie begonnen = seitlich der Wand bei den Türen. Kein Zugang mehr über das Nottreppenhaus
Woche vom 11.4.2011		Montag 11. bis Freitag 15. April 2011: Betonierung der Erdbebenwände, Erstellung von Mauern Montag 11. + Dienstag 12. April 2011: Kernbohrungen: Es werden 1 Meter lange Bohrungen in 2 Wandabschnitten der Küche durchgeführt, zirka 200 Bohrungen. Donnerstag 14 + Freitag 15. April 2011: Abbruch Sockel Lingerie und Türdurchbruch
Woche vom 18.4.2011	Bauunternehmung Auf der Maur und Söhne Bohrfirma Hodel	Letzte Kernbohrungen in der Küche Schalonerung, Armierung, Betonierung der Erdbebesicherheitswände in der Küche Schneidearbeiten und Wanddurchbrüche in der Lingerie Beginn der Schneide- und Durchbrucharbeiten im Nottreppenhaus Ausbrüche Lingerie beendet
Woche ab 26. April 2011	Bohrfirma Hodel Bauunternehmung Auf der Maur und Söhne	Ausbrucharbeiten im Nottreppenhaus Kernbohrungen Boden Küche für Ausführung Installationsarbeiten Restarbeiten Küche – Ausschalung Betonwand Erdbebensicherheitswände sind erstellt - beendet
Woche vom 2.5.2011	Bohrfirma Hodel EWS	Im Nottreppenhaus werden die Ausbrucharbeiten auf den Zwischenböden beendet. Durch diese Öffnungen werden die Lüftungsrohre der Küche nach Aussen geführt. Es kann teilweise die normale Lärmbelastung überschreiten. Im Untergeschoss Durchführung von Kernbohrungen für die Ausführungen von Installationsarbeiten.
Woche vom 9.5.2011	Bohrfirma Hodel	Die Stahlwinkel im Treppenhaus werden montiert. Vorgängig werden bei den

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

	Bauunternehmung Auf der Maur und Söhne EWS	Deckenstirnen im 1. und 2. OG die Ueberzähne abschleifen, damit danach die Keramik Lamellen aufgelebt werden können. Im UG wird die Aussenwand im alten Technikraum der Lüftungszentrale ausgebrochen und entsorgt. Im EG wird eine Wand - bestehende Vormauerung bei der Abwäscherei abgebrochen und entsorgt. Zudem wird die Betonwand in der Küche neben dem Warenlift betoniert. Die Haustechniker machen noch Ihre Rohinstallationen. Von der Fa Hodel wird noch ein Team da sein. Klebearmierung anbringen Bis Ende Woche werden die Rohbaumassnahmen abgeschlossen sein.
Woche vom 16.5.2011	Bohrfirma Hodel Bauunternehmung Auf der Maur und Söhne EWS	Rohinstallationen Haustechnik im UG Fertigstellung von Maurerarbeiten in der Küche / Lingerie Beginn der Gipserarbeiten In der Küche und Lingerie
10.05.2011	Kader AWH	Bewohnerzusammenkunft – Infos Umbau <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufzeigen Stand der Arbeiten</li> <li>- Aussichten</li> <li>- Evaluation Lärmimmissionen</li> </ul>
Woche vom 23.5.2011	Firma Tonazzi Firma Kempf AG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montage und verlegen der Bodenheizung in der Küche</li> <li>- Einbringen des Unterlagsboden in der Küche</li> <li>- Erstellen von sanitären Rohinstallationen in der Lingerie</li> <li>- Fortsetzen der Gipserarbeiten in der Lingerie</li> </ul>
Woche vom 6.6.2011	Firma Kempf AG Firma Wiget Sanitär EWS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellen der Verputzarbeiten in der Küche</li> <li>- Vorbereitungsarbeiten für das Belegen der Wände mit Platten in der Küche</li> <li>- Montage der Lüftungskanäle in der Küche und der Lingerie vorbereiten</li> <li>- Sanitäre, Elektrische und Heizungsinstallationen in der Lingerie fortsetzen</li> <li>- Türcargen in der Küche und in der Lingerie setzen</li> </ul>
06.06.2011	AWH/Kloster	Übernahme des Schwesternheims Paradies durch das AWH
07.06.2011	Paradies	Inventaraufnahme Schwesternheim Paradies
09.06.2011	AWH	KVK mit Zivilschutz, letzte Besprechungen für die Woche vom 13.6.2011
06. – 14.06.2011	AWH	Vorbereitungsarbeiten, Umzugsarbeiten im Paradies gemäss Konzept

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

Woche vom 13.06.2011		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingerie: Montage der Lüftungskanäle, beenden / Montage der Heizungen / Heizkörper / Sanitär- und Elektromontagen</li> <li>- Küche: Beginn Wandplattenarbeiten / Montage der Lüftungskanäle</li> </ul>
15.06.2011	AWH	Umzug ins Paradies gemäss Konzept 11.00 Uhr Medieninformation
16. bis 17.06.2011	AWH Werkdienst	Einrichtungsarbeiten mit Bewohner im Paradies Einlagerungsarbeiten Möbel Bewohner in Garage 1/5 AWH Einlagerung Abteilungsmobiliar i Rosengartenstrasse Bettenaustausch auf Abteilungen 2 – 5 Entsorgungsarbeiten
20. bis 23.06.2011	AWH	Demontage der noch verwertbaren Inhalte des ersten Stockes und Einlagerung in Garage AWH
Woche vom 20.06.2011	Firma Schelbert Firma Wiget Firma Annen/Schibig EWS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- im EG werden die Plattenarbeiten fortgesetzt.</li> <li>- Der Sanitär und der Elektroinstallateur machen ihre Roh- Fertig Installationen, damit alles bereit ist um den Boden zu giessen.</li> <li>- Der Spengler bereitet Spezialeinfassungen bei den Boden - Durchdringungen vor, damit die Wasserdichtigkeit um die Installationen garantiert werden kann.</li> <li>- Es ist vorgesehen, dass im Raum Economat die Bodenschienen versetzt werden</li> <li>- im Untergeschoss werden von den Installateuren Heizung, Sanitär und Elektriker die Installationen weitergeführt.</li> <li>- Es wird vorgesehen, sofern die Installateure fertig werden, der Unterlagsboden ergänzt wird und dann die Zuputzarbeiten gemacht werden können.</li> <li>- Die Lüftungskanäle werden fertig erstellt und die Montage des Lüftungsaggregates vorbereitet. Nach den Zuputzarbeiten werden im UG die Plattenarbeiten an den Wänden im Nassbereich der Lingerie beginnen.</li> </ul>
21.06.2011	AWH/Rotenfluh	Austrinkete Rotenfluh: 14.00 bis 16.00 Uhr BW/MA/Angehörige/Gäste 19.00 Uhr: GR/BEKO/Verwaltung/Anwohner
22.06.2011	AWH	Vollversammlung Personal AWH – Besprechung Informationen Anweisungen betreffend Umbau Stand und Aussichten – die nächsten Meilensteine

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

<p>Woche vom 27.06.2011</p>	<p>Firma Tonazzi Firma Wiget Firma Schelbert EWS Firma Hodel Sanitär Wiget</p>	<p>EG, Küche:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montag werden die Plattenarbeiten fertig gestellt (Ausfugen)</li> <li>- Montag bis Mittwoch Vorarbeiten für den Epoxi- Bodenbelag = 1. Schritt / 2. Schritt giessen des Bodens bis Freitag</li> </ul> <p>UG, Lingerie:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Sanitär- Elektro- und Heizungs - Installateure machen Ihre Arbeiten soweit fertig, dass in der folgenden Woche der Gipser die Aussparungen schliessen und der Unterlagsboden ergänzt werden kann.</li> <li>- Donnerstag ist Lieferung des Lüftungsgerätes im Technikraum UG</li> <li>- Bis Mittwoch Abend erstellen eines Aushubs ausserhalb des Technikraums von ca 1.5 m3, nach Aussenführung der Lüftung</li> </ul> </p> </p>
<p>04.07.2011</p>		<p>Beginn Vorbereitungsarbeiten 1. Stock</p>
<p>Woche vom 04. 07.2011</p>	<p>Firma Schelbert  EWS Sanitär Wiget  Firma Hodel</p>	<p>EG, Küche:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montag: Versiegelung des Küchenbodens.</li> <li>- Montage der Lüftungskanäle an der Decke, anschliessend Einbau Lüftungsdecke</li> <li>- ab Mitte Woche: Beginn mit den Elektroinstallationen für die Lüftungsdecke und die Lampen</li> </ul> <p>UG, Lingerie:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giessen des Unterlagsboden</li> <li>- Fertigstellung der Installationsarbeiten</li> <li>- Fortfahren der Gipserarbeiten und Schliessung der Aussparungen</li> <li>- Beginn mit den Plattenarbeiten im Nassbereich</li> </ul> <p>Nottreppenhaus / Hauptdach  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montag früh: Erstellung des Aussenaufzuges auf das Dach</li> <li>- Öffnen des Hauptdaches</li> <li>- Vorbereitungsarbeiten auf dem Dach für den Durchbruch der Lüftungskanäle zur Platzierung der Lüftungsgeräte.</li> <li>- Ab Montag Mittag: Beginn der Bohr- und Schneidarbeiten durch das Hauptdach</li> <li>- Mit Emissionen und Behinderungen ist zu rechnen (6. Stock)</li> </ul> </p> </p></p>
<p>Woche vom 11.</p>	<p>Firma EMK AG</p>	<p>Küche EG:</p>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

07.2011	Firma Tonazzi Firma Kempf AG Firma Auf der Maur EWS Sanitär Wiget	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montage (Beginn) der Lüftungsdecke durch die Firma EMK AG</li> <li>- Weitererstellung der Zu- und Abluft- Installationen sowie Elektro - Installationen, Brandmelde - Anlage und Beleuchtung</li> <li>- Weiterarbeit an der Lüftungsdecke</li> <li>- Der Plattenleger und der Gipsler: Fertigstellungsarbeiten</li> </ul> Lingerie UG: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Am Montag und Dienstag Erstellung in den Nassbereichen der Epoxi - Bodenbeläge</li> <li>- Durchführung der Verputzarbeiten durch den Gipsler</li> <li>- Weiterführung der Installationen der Kälte- Technik und die elektrischen Installationen</li> <li>- Ausbau der Lüftungszentrale</li> <li>- Beginn der Plattenarbeiten an den Wänden im Nassbereich</li> </ul> Nottreppenhaus/Dach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montage der Heizleitungen und Lüftungskanäle für die Lüftungszentralen im Steigschacht auf dem Hauptdach</li> <li>- Am Dienstag Anlieferung der Lüftungszentralen auf dem Hauptdach angeliefert. Auf dem Hauptdach werden die Lüftungskanäle erstellt werden und zu den Zentralen geführt.</li> <li>- Der Unternehmer Flachdach/Spengler Vorbereitungsarbeiten auf dem Dach und Montage der Kanäle An- und Abschlüsse</li> </ul> 1. Obergeschoss <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienstag werden vom Baumeister Vorbereitungsarbeiten (Bauplatz - Installationen, Sicherungsarbeiten, Abschlüsse etc.)</li> <li>- Demontage und Abbrucharbeiten von Einbauten, Schränken, Storen, Sonnenstoren, Türen etc.</li> </ul>
13.07.2011	AWH	Bewohnerzusammenkunft – Infos Umbau
13.07.2011	AWH	2. Informationsveranstaltung Angehörige
Umbau in der Zeit zwischen dem 18.07. und 29.07.2011	Firma EMK AG Firma Tonazzi Firma Kempf AG Firma Auf der Maur	Küche EG: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montag/Dienstag: Erstellen der Kittfugen</li> <li>- Fertigmontage der Lüftungsdecke und Ausführung der elektrischen Installationen und Anschlüsse</li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

	<p>Annen / Schiebig                  Firma Hugentobler                  Firma Fässler                  EWS                  Sanitär Wiget                  Firma Resta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mittwoch, 20.7.2011: Beginn der Montage der Küche.</li> <li>- Vorgesehen Montage der Trennwand (Büro Küchenchef) und der Schränke (Eingang Küche und Büro Küchenchef)</li> <li>- Montage Küchenherd</li> </ul> <p>Lingerie UG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gipsarbeiten werden beendet</li> <li>- Dienstag, 19.7.2011: Beginn der Wand- Plattenarbeiten in den Nassbereichen.</li> <li>- Abschlussarbeiten der Installateure Lüftung, Sanitär und Kältetechnik</li> <li>- Weiterführung der elektrischen Installationen</li> <li>- Beginn der Malerarbeiten ab dem 25.7.2011</li> </ul> <p>Nottreppenhaus/Dach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellung der Lüftungskanäle in den Steigzonen</li> </ul> <p>1. Obergeschoss 11.7.2011, 19.00 Uhr: Informationsveranstaltung Helfer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbrucharbeiten durch den Baumeister</li> <li>- Durchführung von Demontage- und Sondierungsarbeiten</li> </ul>
Ab 25.07.2011	5. / 6. Stock AWH	PC Verlegung vom 6. auf den 5. Stock und Beginn der Umzugsarbeiten des Abteilungsbüros
Woche vom 01. bis 05.08.2011	<p>Firma Schiebig / Annen                  Firma Walker                  Firma Schelbert                  EWS                  Firma Wiget                  Firma Märchy                  Firma Arregger                  (Grossküchen)                  Firma Resta                  Firma Riesen</p>	<p>Küche EG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellung Montage der Küchen Möbel</li> <li>- Fertigstellung der Lüftungsdecke</li> <li>- Anschluss der Geräte</li> <li>- Streichen der Nebenräume</li> <li>- Endmontagen der Schränke / Blenden Nebenräume</li> </ul> <p>Lingerie UG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Endarbeiten Plattenleger (Platten / Kittfugen)</li> <li>- Streichen der Wände und Zargen</li> <li>- Gipsabschlussarbeiten (Abschottungen bei den Türöffnungen)</li> <li>- Montage der Verglasungen in den Öffnungen</li> <li>- Endmontage Tablare / Waschbecken im Nassbereich</li> <li>- Endmontage der Beleuchtung</li> <li>- Hauptverteilung = Neueinspeisung auf neuen Verteiler – <b>Stromunterbruch</b></li> </ul>



ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<p><b>am 5.8.11, 13.00 bis 15.30 Uhr</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitungsarbeiten Boden im Trockenbericht zur Verlegung Nottreppenhaus/Dach:</li> <li>- Endmontagebeginn der Lüftungsanlagen (Kanäle)</li> </ul> <p>1. Obergeschoss</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- es sind keine Arbeiten durch den Baumeister vorgesehen (Ferien Baumeister)</li> </ul>
03.08.2011	M. Künzi / O. Baggenstos	Umzug des Büros Leiterin Pflege und Betreuung von der Verwaltung in das Abteilungsbüro des 6. Stockes
Woche vom 08. bis 12.08.2011	<p>Firma Schibig / Annen Firma Walker Firma Schelbert EWS Firma Wiget Firma Märchy Firma Arregger (Grossküchen) Firma Resta Firma Riesen</p>	<p>Küche EG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lieferung und Montage von Rollregal und Gestell im Economat</li> <li>- Endmontage der Lüftungsdecke</li> <li>- Fertigstellung der elektrischen und sanitären Installationen</li> <li>- Betriebsfertigerstellung der Lüftung</li> <li>- Beendigung der Küchenmontagen zur "Inbetriebnahmen"</li> <li>- Beginn der Kittarbeiten</li> <li>- Beginn der ersten Reinigungsarbeiten</li> </ul> <p>Lingerie UG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodenlegung im Trockenbereich / Abschluss</li> <li>- Malerarbeiten in den Nebenräumen / Abschlussarbeiten im Trockenbereich und Gang</li> <li>- Montage der Innenverglasung beim Tumbleraum (Innenfenster) und der neuen Tür</li> <li>- Montage der Schiebetüre Tumbleraum zum Trockenbereich</li> <li>- Montage der Beleuchtungen und Weiterarbeit an der Hauptverteilung</li> <li>- Vorbereitung und Umsetzung der Anschlüsse für die Waschmaschinen / Abschlussarbeiten</li> <li>- Montage der Möbel an der Fensterfront</li> <li>- Baureinigung nach Möglichkeit Ende Woche</li> </ul>
Woche vom 16. bis 19.08.2011	<p>EWS Kältetechnik Beeler Schibig / Annen, Lüftung</p>	<p>EG, Küche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung der Kittfugen</li> <li>- Montage der Wasseranschlüsse und des Wandbeckens im Vorraum</li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

	<p>Wiget, Sanitär Auf der Maur, Bauunternehmung Ecolap, Waschsysteme Schulthess, Waschmaschinen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau und Endreinigung im Anschluss an die Lingerie</li> <li>- Fertigstellung der Decke im Eingangsbereich</li> <li>- Inbetriebnahme der Lüftungszentralen</li> </ul> <p>UG, Lingerie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung der Kittfugen</li> <li>- Lampenendmontage</li> <li>- Baureinigung ab Dienstag</li> <li>- Mittwoch, 17. August Vorarbeiten für die Montage der Maschinen in der Lingerie</li> <li>- Donnerstag, 18. August: Zügeln vom Provisorium in die neuen Räume</li> <li>- Montagearbeiten Maschinen und Inbetriebnahme der Lingerie</li> <li>- Freitag 19. August: Lingerie im Vollbetrieb</li> <li>- Fertigstellung der Malerarbeiten in den Nebenräumen</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortführung der Abbrucharbeiten (Wandabbrüche)</li> <li>- Sondierungen für die Haustechnik</li> <li>- Entfernung der Unterlagsböden</li> </ul>
17.08.2011	AWH/Küche Lingerie	Besichtigung neue Küche und Lingerie vom: 14.00 bis 16.00 Uhr / Führung: 14.00 Uhr und 15:00 Uhr
17.08.2011	AWH/Lingerie Firma Schulthess	Firma Schulthess am Morgen Beginn mit den Vorbereitungsarbeiten und Montagen der Geräte die im Provisorium nicht in Gebrauch sind Beendigung der Arbeiten AWH Lingerie um 15.00 Uhr und anschliessend Demontagen der Maschinen durch Schulthess und Beginn Maschinenparkumzug in die neuen Räume
18.08.2011	AWH/Lingerie Firma Schulthess	Umzug Lingerie in die neuen Räume UG AWH und Endmontagen der Maschinen / Funktionskontrollen durch Firma Schulthess
19.08.2011	AWH/Lingerie	Lingerie im Vollbetrieb / Firma Schulthess abrufbar
Woche vom 22. bis 26.08.2011	EWS Kältetechnik Beeler Schibig / Annen, Lüftung Schelbert, Bodenleger Wiget, Sanitär	EG, Küche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 22. August 2011: Wir ziehen vom Provisorium in die neue Küche um.</li> </ul> <p>EG, Verwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25. August 2011: Die Verwaltung zieht in den Mehrzweckraum um.</li> </ul> <p>UG, Lingerie:</p>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

	Auf der Maur, Bauunternehmung Märchy, Maler Ecolap, Waschsysteme Schulthess, Waschmaschinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Lingerie ist seit dem 19. August 2011 im Vollbetrieb.</li> </ul> UG Korridor <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malerarbeiten der Nebenräume</li> <li>- Isolierungen durch den Sanitär</li> <li>- Abschlussarbeiten Elektriker</li> </ul> Abschlussarbeiten, Feinabstimmungen, Ergänzungen, etc. durch Sanitär , Maler, EWS, Kältetechnik, Küchenbauer, Lüftungstechniker, Waschtechnik, Schreiner, Plattenleger, etc.. Containerräumung und Abbauarbeiten / Vorbereitungen für die neuen Container 1. Obergeschoss: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortführung der Abbrucharbeiten (Wandabbrüche)</li> <li>- Sondierungen für die Haustechnik</li> <li>- Entfernung der Unterlagsböden</li> <li>- Mauerwerk = Zwischenwände werden erstellt</li> </ul>
22.-27.08.2011	Küche	Umzugsphase Küche Provisorium in neue Küche
22.08.2011	Küche	Umzugstag Küche
25.08.2011	Verwaltung	Umzug Verwaltung: RR/AB/Sekr. in Mehrzweckraum MB Abt. Büro 6. Stock (Umzug 4.8.2011)
Woche vom 29..08. bis 2.9.2011	EWS Auf der Maur Bauunternehmung	UG Korridor <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschlussarbeiten Elektriker</li> <li>- Endreinigungsarbeiten Korridor / Nebenräume</li> <li>- Einrichtung der Nebenräume</li> </ul> 1. Obergeschoss: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demontage des freigelegten sanitären Materials</li> <li>- Erstellung der Zimmer- und Gangtrennwände</li> <li>- Entfernung der Unterlagsböden</li> </ul>
30/31.08.2011	AWH/Boels	Containerauswechslung Küche zu Speisesaal / Cafeteria
Woche vom 05. bis 19.9.2011	Firma Schuler Deckenbau EWS Auf der Maur Bauunternehmung	UG Korridor <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschlussarbeiten im Elektroverteilsystem</li> </ul> 1. Obergeschoss: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demontage der Zimmerfenster und Balkontüren</li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Heizungsinstallationen / Sanitärarbeiten</li> </ul> <p>Containeranlage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beenden der Umgebungsarbeiten</li> <li>- 5. / 6. September Zügeln der Cafeteria und des Speisesaales in die Containeranlage / die Cafeteria und der Speisesaal sind geschlossen, mehr dazu Information 51</li> </ul> <p>EG Verwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Freilegung der Decke</li> </ul> <p>EG Cafeteria / Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beginn der Demontagearbeiten</li> </ul>
05.09.2011	AWH/Speisesaal	Umzug Speisesaal / Cafeteria in Provisorium
06.09.2011	AWH	Einräumarbeiten im Container und Fertigstellung der Umgebungsarbeiten
07.09.2011	AWH	Bewohner essen zum 1. Mal im Provisorium
19.09.2011	AWH/Cafeteria - Provisorium	Erstellung des Korridors zum Cafeteria- und Speisesaalprovisorium
Woche zwischen 20. und 23.09.2011	Auf der Maur Bauunternehmung	<p>EG Cafeteria / Speisesaal / Bisastübli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellung des Korridors</li> <li>- Entfernung der Deckenverkleidungen</li> <li>- Demontage der Lüftungssysteme</li> <li>- Entfernen der Schränke und Fenstersimse</li> <li>- Demontage der Fensterbretter, Buffetanlage</li> </ul> <p>Alle diese Arbeiten können aus sicherer Distanz vom Korridor aus verfolgt werden.</p> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitungen für Kernbohrungen Sanitäranlagen / Es besteht zeitweise die Möglichkeit von Lärmimmissionen</li> </ul>
Woche vom 26. bis 30.9.2011	Auf der Maur Bauunternehmung Sanitär Wiget	<p>EG Cafeteria / Speisesaal / Bisastübli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restdemontagen, wie der Lüftungskanäle – Überprüfung Durchlässigkeit Abwaschküche, Fenstersimse, etc</li> <li>- Ausbruch des Plattenbodens Cafeteria – mit Lärmimmissionen ist zu rechnen</li> <li>- Entfernung Boden Speisesaal</li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<p>EG Verwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montag / Dienstag Sanitärarbeiten: Umplatzierung der Abläufe 1.OG (Decke Verwaltung)</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanitäre Vorbereitungs- und Umsetzungsarbeiten</li> </ul>
<p>Woche vom 03. bis 7.10.2011</p>	<p>Auf der Maur Bauunternehmung Sanitär Wiget Firma Hodel Fräsen</p>	<p>EG Cafeteria / Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restausbruch des Plattenbodens Cafeteria –Lärmimmissionen</li> <li>- Restdemontage- und Abbruchsarbeiten</li> <li>- Ausbruch Buffetwand Richtung Speisesaal</li> </ul> <p>EG Verwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montage Sanitärabläufe 1.OG</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montage Türzargen</li> <li>- Kernbohrungen für Sanitärleitungen 1. OG ins EG / Lärmimmissionen</li> </ul>
<p>Woche vom 10. bis 14.10.2011</p>	<p>Auf der Maur Bauunternehmung Sanitär Wiget Firma Hodel Fräsen</p>	<p>EG Cafeteria / Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restdemontage- und Ausbruchsarbeiten</li> <li>- Entfernung des Bodens vor WC Anlage Cafeteria</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kernbohrungen für Sanitärleitungen 1. OG – EG Lärmimmissionen</li> <li>- Sanitärarbeiten</li> <li>- Demontagefeinarbeiten</li> </ul>
<p>Woche vom 17. bis 21.10.2011</p>	<p>Auf der Maur Bauunternehmung Sanitär Wiget Firma Lüönd</p>	<p>EG Cafeteria / Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Am 19. 10. 2011 Entfernung des Korridorbodens. Dazu die Ausführungen Information 63: „Bodenentfernung Korridor zu den Containern“</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beginn der elektrischen Rohinstallationen. Dies führt zu Lärmimmissionen</li> <li>- Beginn Rohinstallationen Sanitär und Heizung</li> </ul>
<p>19.10.2011</p>	<p>Auf der Maur Bauunternehmung</p>	<p>Entfernung des Korridorbodens.</p>
<p>Woche vom 24. - 28.10.2011</p>	<p>Firma Hodel Firma Gasser</p>	<p>EG Cafeteria / Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchbruch fräsen für die Lüftung vom Nottreppenhaus in den Speisesaal</li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

	<p>Sanitär Wiget Auf der Maur Bauunternehmung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung von Abdichtungswände zwischen Speisesaal und Küche</li> <li>- Elektroinstallationen</li> </ul> <p>Verwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demontage der Deckenrandprofile</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spitz- und Schlitzarbeiten für Elektro-, Sanitär-, Lüftungsinstallationen</li> <li>- Ab Mittwoch 26.10.2011 Rohinstallationen Sanitär und Lüftung</li> <li>- Ab Mitte Woche Sanitärarbeiten. Es wird dabei bereichsweise das Wasser Zwischen dem 2. und 6. Stock abgestellt</li> </ul>
<p>Woche vom 31.10. - 04.11.2011</p>	<p>Firma Gasser Sanitär Wiget Auf der Maur Bauunternehmung</p>	<p>Verwaltung / Cafeteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kernbohrungen für die WC Ablüftungen</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montag, 31. 10. 2011: Aufspitzen von WC – Bodenanteile mit Presslufthammer</li> <li>- Lärmimmissionen</li> <li>- Ab Mittwoch, 2. November 2011: Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationsarbeiten</li> </ul>
<p>Woche vom 07. - 11.11.2011</p>	<p>Firma Gasser Sanitär Wiget Auf der Maur Bauunternehmung</p>	<p>Verwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entfernung der Korridordecke zwecks Montage Lüftung WC Anlagen</li> </ul> <p>Cafeteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ab Mittwoch, 9. 11. 2011 Montage der Fenster – mit kurzfristigen Lärmimmissionen ist zu rechnen (Bohren für Fenstermontage)</li> </ul> <p>EG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ab Montag werden die Storen im EG demontiert als Vorbereitung der anschliessenden Fenstermontagen</li> </ul> <p>Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entfernung der Holzwand zur Küche und Erstellung der definitiven Abschottungswand (feuerpolizeilich) zur Küche</li> <li>- Durchführung von Schneidearbeiten (Lüftung)</li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montag Arbeiten mit dem Presslufthammer – Lärmimmissionen</li> <li>- Elektrische und Sanitäre Arbeiten im Zusammenhang mit dem EG</li> </ul>
09.11.2011	AWH	Bewohnerzusammenkunft – Infos Umbau
Woche vom 14. - 18.11.2011	<p>Firma Hodel Firma Gasser Sanitär Wiget Firma Langenegger Auf der Maur Bauunternehmung</p>	<p>EG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ab Montag kommen Demontage der bestehenden Fenster und Einsetzen der neuen Fenstereinheiten.</li> <li>- Für die Installation der Fenster sind Spitz- und Bohrarbeit notwendig. Es ist mit Lärmimmissionen zu rechnen.</li> </ul> <p>Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ab Montag bis ca. Mittwoch Bohr- und Schneidearbeiten für die neuen Lüftungskanäle, Kälte Anlage Büffet und die Schiebetüre – Lärmimmissionen. Wir werden weiterhin darauf achten, dass während der erweiterten Mittagspause keine Spitz-, Bohr- und Schneidearbeiten durchgeführt werden.</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterarbeit an den Sanitärinstallationen.</li> <li>- Im Anschluss Durchführung der Maurerarbeiten (Zumauern).</li> </ul> <p>Wasserunterbruch Dienstag - Freitag wird vom 13.30 - 15.15 Uhr Wasserabstellung im ganzen Haus.</p>
Woche vom 14.11.2011		Beginn Fensterfronten auswechseln im EG
16.11.2011	AWH	3. Informationsveranstaltung Angehörige
17.11.2011	AWH	Sitzung Subkommission
Woche vom 21. - 25.11.2011	<p>Firma Hodel Firma Gasser Sanitär Wiget Auf der Maur Bauunternehmung</p>	<p>EG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weitermontage der Fenster in der Verwaltung</li> <li>- die Sanitär-, die Lüftungs- und Elektroinstallationen werden weitergeführt</li> <li>- Ausbruchs- und Mauerarbeiten in den Bereichen der Installationsarbeiten</li> <li>- Vorbereitungsarbeiten der Buffetanlage Cafeteria</li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

	EWS / Betschart Firma Kempf	<p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbruchs- und Mauerarbeiten in den Bereichen der Installationsarbeiten</li> <li>- ab Montag wird die Terrasse im 1. OG bis auf die Dachhaut abgeräumt</li> <li>- ab Montag Beginn der Gipserarbeiten</li> </ul> <p>Dienstag 22. bis Donnerstag 24.11.2011 ist das Wasser zwischen 13.30 und 15.15 im ganzen Haus abgestellt.</p>
Woche vom 28. 11. - 02.12.2011	Firma Hodel Firma Gasser Sanitär Wiget Auf der Maur Bauunternehmung EWS / Betschart Firma Kempf	<p>EG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montagebeginn Lüftung Esssaal</li> <li>- Weiterführung der Sanitär-, die Lüftungs- und Elektroinstallationen</li> <li>- Gipserarbeiten in der Verwaltung/ Esssaal/Nottreppenhaus:</li> </ul> <p>Wandabschottungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitungsarbeiten der Buffetanlage Cafeteria</li> <li>- Demontage der Heizkörper</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maurerarbeiten: zumauern von Schächte zumauern, Schlitze verputzen, restliches Mauerwerk erstellen bei den Nasszellen.</li> <li>- Weiterarbeit der Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallateure</li> <li>- Weiterführung der Gipserarbeiten</li> <li>- Glasdemontage Fassade beim Durchgang (ausen)</li> </ul>
Woche vom 05. - 09.12.2011	Firma Gasser Sanitär Wiget Auf der Maur Bauunternehmung EWS / Betschart Firma Kempf	<p>EG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss Montage Lüftungsschächte Esssaal / Cafeteria</li> <li>- Weiterführung der Sanitär-, und Elektroinstallationen</li> <li>- Weiterführung der Gipserarbeiten</li> <li>- Arbeiten am Unterlagsboden</li> <li>- Diverse Feinanpassungs- und Vorbereitungsarbeiten</li> <li>- Malerarbeiten in der Verwaltung</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maurerarbeiten: letzte Arbeiten / Personal WC</li> <li>- Abschlussarbeiten der Sanitär</li> <li>- Elektroinstallationen</li> <li>- Weiterführung der Gipserarbeiten - Grundputzarbeiten</li> </ul> <p>Dienstag und Mittwoch Wasserunterbruch vom 13.30 und 15.15 Uhr das Wasser</p>



ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

<p>Woche vom 12. - 16.12.2011</p>	<p>Firma Gasser Sanitär Wiget Auf der Maur Bauunternehmung EWS / Betschart Firma Kempf Firma Schuler</p>	<p>EG Verwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitungen Dämmen und elektrische Leitungen in Kabeltrasse zur Cafeteria einziehen</li> <li>- Endmontage der Decke</li> <li>- Malerarbeiten und Montage der Heizkörper</li> </ul> <p>Cafeteria, Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montage der elektrischen und sanitären Installationen an der Decke</li> <li>- Streichen der Brüstungen und Montage der Heizkörper</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellung der elektrischen und die sanitären Installationen</li> <li>- Abschluss der Zuputzarbeiten</li> <li>- Weiterfahren der Gipsarbeiten</li> <li>- Abschottungs- und Gipsarbeiten im Nottreppenhaus</li> <li>- Ab Mittwoch erfolgt die Fenstermontage im 1. OG.</li> </ul> <p>Freitag, 16. und Samstag, 17. Dezember 2011 wird der Unterlagsboden in der Cafeteria erstellt.</p>
<p>Woche vom 19 - 23.12.2011</p>	<p>Firma Gasser Sanitär Wiget EWS / Betschart Firma Kempf Firma Schuler</p>	<p>EG Verwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beenden der Lampenmontage, der Deckenmontage, der Malerarbeiten</li> <li>- Reinigung der Verwaltung</li> </ul> <p>Cafeteria, Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Sanitärinstallationen, der Elektrische Installationen</li> <li>- Fertigstellung Lüftungs- Installationen</li> <li>- Montage der elektrischen und sanitären Installationen an der Decke</li> <li>- Streichen der Brüstungen und Montage der Heizkörper</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gipsarbeiten</li> <li>- Beginn Deckenroste für Deckenverkleidungen</li> <li>- Fenstermontagen</li> <li>- Elektrische Installationen.</li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

Woche vom 27 - 30.12.2011	Elektro Betschart	EG: Verwaltung / Cafeteria, Speisesaal und 1. Obergeschoss: - Weiterführung der Elektroinstallationen Alle weiteren Arbeiten sind zwischen Weihnachten und Neujahr, bis zum 2. Januar 2012, eingestellt.
28.-30.12.2011	Verwaltung	Umzugsphase Verwaltung / Umzugstag: 29.12.2012
30.12.2011	Abteilung 6.OG	Rückverlegung Abteilungsbüro vom 5. Auf das 6. OG
Woche vom 02. – 06.01.2012	Elektro Betschart	EG: Verwaltung / Cafeteria, Speisesaal und 1. Obergeschoss: Weiterführung der Elektroinstallationen / Bohrarbeiten werden begrenzt durchgeführt Alle weiteren Arbeiten sind zwischen Weihnachten und Neujahr, bis zum 5. Januar 2012, eingestellt.
Woche vom 09. – 13.01.2012	Elektro Betschart Firma Wiget Firma Gasser Firma Kempf	EG: Verwaltung / Cafeteria, Speisesaal und 1. Obergeschoss: - Weiterführung der Elektroinstallationen / Kontrollabläufe 1./ Obergeschoss: - Gipserarbeiten: Decken / Roste / Dämmungen bei den Fenstern / etc. - Weiterführung der Sanitär- und Elektroinstallationen / Kontrollabläufe Die Sanitärarbeiten erfordern, dass das Wasser zeitweise unterbrochen werden muss. Dies wird sich im üblichen Rahmen bewegen und wird frühzeitig bekanntgegeben.
Woche vom 16. – 20.01.2012	Elektro Betschart Firma Wiget Firma Gasser Firma Kempf Firma Langenegger	EG: Verwaltung / Cafeteria, Speisesaal und 1. Obergeschoss: - Weiterführung der Elektroinstallationen / Kontrollabläufe - Weiterführung der Sanitärinstallationen 1. Obergeschoss: - Gipserarbeiten: Decken / Roste / Dämmungen bei den Fenstern / etc. Lärmimmissionen bis Montag, 16.1.2012 abends - Weiterführung der Elektroinstallationen / Kontrollabläufe - Montage der Heizkörper - Abdichtungen Fenster Am Dienstag, 17.1.2012 und Mittwoch, 18.1.2012 wird das Wasser abgestellt werden
Woche vom 23. – 27.01.2012	Elektro Betschart Firma Wiget	EG: Cafeteria, Speisesaal - Elektroinstallationen und Sanitärinstallationen

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

	Firma Gasser Firma Kempf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lüftungsendmontagen</li> <li>- Bodenschleifen als Vorbereitung Unterlagsboden</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gipserarbeiten: Abdeckung der Zimmerdecken, Anbringung der entsprechenden Aufhängeroste</li> <li>- Dämmungen bei den Fenstern</li> <li>- Montage der Heizkörper</li> <li>- Weiterführung der Sanitär- und Elektroinstallationen</li> </ul> <p>Von Montag, 23. bis Mittwoch 25.1.2012 starke Lärmimmissionen. Donnerstag und Freitag Bohrruhephase</p>
30. / 31.1.2012		<p>Erstellung des Unterlagsbodens des Korridors zum Container. Die Cafeteria ist an beiden Tagen geschlossen Bewohnerausflug am Montag</p>
Woche vom 30.01. – 03.02.2012	Elektro Betschart Firma Wiget Firma Gasser Firma Kempf Baumeister Auf der Maur Firma Hodel	<p>EG: Cafeteria, Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montag, 30.1.2012: Demontage Korridor, Einbringen des Unterlagsboden auf der Fläche unter dem Korridor,</li> <li>- Dienstag, 31.1.2012: Montage des Korridors</li> <li>- Natursteinarbeiten im Speisesaal</li> <li>- Elektrische Installationen mit Spitzarbeiten an den Stützen für die neuen Wandlampen</li> <li>- Versetzung der neue Schiebetüre zur Küche</li> <li>- Entfernung der Bollensteine entlang der Fassadenfront beim Speisesaal</li> <li>- Abnahme der Lüftungsanlage</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterarbeit der Gipserarbeiten</li> <li>- Ausbrucharbeiten beim Rollstuhl WC</li> <li>- Ab Mittwoch werden die Betonschneidearbeiten durch die Fassade beginnen</li> <li>- Weiterführung der Elektroarbeiten</li> <li>- Erstellung eines Schutzdaches für die Durchbrüche durch die Fassade (Winterweg)</li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Flachdach (Bei den Durchbrüchen) werden die Schutzbelege abgebrochen und entfernt, provisorische Abdichtungen werden erstellt</li> <li>- Beim Flachdach (Bei den Durchbrüchen) werden die Schutzbelege abgebrochen und entfernt und provisorische Abdichtungen durch den Unternehmer Flachdach erstellt</li> </ul> <p>Roh-Durchbrucharbeiten beim Rollstuhl WC abgeschlossen Die Natursteinwände Speisesaal West und beim Übergang „Pergola“ sind erstellt</p>
		<p>Infolge tiefen Temperaturen – Container zusätzliche Wärmequellen installiert</p>
<p>Woche vom 06. – 10.02.2012</p>	<p>Elektro Betschart Firma Wiget Firma Gasser Firma Kempf Baumeister Auf der Maur Firma Hodel</p>	<p>EG: Cafeteria, Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montag, 6.2.2012 Lieferung und Montage der Schiebetüre zur Küche.</li> <li>- Durchführung der Anschlüsse Schiebetüre (Plattenarbeiten). Die Elektriker ziehen die Kabel ein.</li> <li>- Weiterführung der Gipsarbeiten: Deckenspiegel, Verputz- und Leichtbauarbeiten.</li> <li>- Vorbereitungs- und Spachtelarbeiten durch Bodenleger</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entfernung und Entsorgung der alten Bodenbeläge</li> <li>- Bödenbereitstellung für die Unterlagsbodenarbeiten</li> <li>- Weiterführung der Leichtbau Arbeiten (Blenden, Trennwand Werkraum etc.)</li> <li>- Weiterführung Durchbruch zum Korridor durch die Fassade</li> <li>- Die Bodenabläufe in den Nasszellen werden auf die definitive Höhe gesetzt, damit diese untergossen werden können.</li> </ul>
<p>Woche vom 13. – 17.02.2012</p>	<p>Elektro Betschart Firma Wiget Firma Gasser Firma Kempf Baumeister Auf der Maur Firma Hodel</p>	<p>EG: Cafeteria, Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montag, 13.2.2012 Montage des Türautomaten bei der Türe vom Esssaal zur Küche und Umsetzung der Elektroanschlüsse</li> <li>- Isolation der Heizleitungen an der Decke</li> <li>- Elektroarbeiten Ziehen der Leitungen</li> <li>- Gipsarbeiten an der Decke, Büffetwand, Verputzarbeiten im Bisastübli</li> <li>- Vorbereitungsarbeiten für den Beginn Bodenbelagsverlegung ab</li> </ul> <p>Aschermittwoch</p>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bohrungen für die neuen Fenstersimse</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Durchgang (ehemals Rollstuhl-WC) wird innen die Betonscheibe zurückgeschnitten</li> <li>- Abbruch der Leichtbautrennwand des Materialraumes für die Erstellung des Rundweges</li> <li>- Entfernung der Decke im Aufenthaltsraum</li> <li>- Weiterführung der Leichtbau- Gipsarbeiten</li> <li>- Demontage der Heizkörper und Setzung der TV elektrischen Dosen / Vorbereitung der elektrischen Einzüge</li> <li>- Isolierung der Unterlagsböden und Ausführung von Bodenergänzungen</li> </ul>
15.02.2012	AWH / Kapelle	Angehörigenabend, 19.00 Uhr
16. – 26.2.2012	Container AWH	Alle Fasnachtsanlässe finden im Container statt
Woche vom 20. – 24.02.2012	Elektro Betschart Firma Kempf Baumeister Auf der Maur Firma Riesen	<p>EG: Cafeteria, Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mittwoch, 22.2. / Donnerstag, 23.2. wird der Boden im Esssaal für den Fertigbelag gespachtelt und vorbereitet</li> <li>- Elektroarbeiten Ziehen der Leitungen</li> <li>- Weiterführung der Elektroinstallationen</li> <li>- Weiterführung der Gipsarbeiten Leichtbauwände</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Elektroinstallationen</li> <li>- Weiterführung der Leichtbau- Gipsarbeiten</li> <li>- Fertigstellung der Isolierung der Unterlagsböden und Ausführung von Bodenergänzungen</li> </ul>
Woche vom 27.2. – 02.03.2012	Elektro Betschart Firma Kempf Baumeister Auf der Maur Firma Riesen	<p>EG: Cafeteria, Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ab Montag: Verlegung des Boden (Fertigbelag)</li> <li>- Versetzung der neuen elektrischen Aussentür, anschliessend Anschluss des Türautomaten</li> <li>- Ergänzung und Abdichtung des Bodens</li> <li>- Weiterführung der elektrischen Installationsarbeiten</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Gipserarbeiten und der elektrischen Installationsarbeiten (Einzüge)</li> </ul> <p>Vorplatz/Terrasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Am Montag Stellen des Krans und Erstellung der Bauinstallation, inkl. Sicherungsmassnahmen und Schutz von Bauteilen</li> <li>- Ab Dienstag Beginn der Bauarbeiten für die neue Terrasse: Fundamentaushub, Wände schalen, Bewehren, Beton</li> </ul>
04.03.2012		<p>Infolge Platzverhältnisse findet die Darbietung der Musikgesellschaft zum Tag der Kranken in der Kapelle statt – 10.45 Uhr (Ort und Zeit sind Ausnahmen)</p>
05.03.2012 + 06.03.2012		<p>Verlegung des Bodens unter dem Korridor zum Cafeteria- / Speisesaalcontainer Die Cafeteria / der Speisesaal bleiben beide Tage geschlossen.</p>
Woche vom 05. – 09.03.2012	<p>Elektro Betschart Firma Kempf Baumeister Auf der Maur Firma Riesen Firma Schuler Firma Fässler</p>	<p>EG: Cafeteria, Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montag, 5.3.2012 und Dienstag, 6.3.2012 Entfernung des Korridors zum Cafeteriacontainer zur Verlegung des Bodens</li> </ul> <p><b>Details dazu entnehmen Sie bitte aus Info 92</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auswechseln / Versetzen der Metall Abschlussfront beim Durchgang vom Korridor zum Provisorium und Versetzung des Türautomates</li> <li>- Dienstag, 6.3.2012 Verlegung des Bodens auf der Cafeteriaseite</li> <li>- Ab Mittwoch, 7.3.2012 Beginn Montage der Unterkonstruktionen für die Holzwände und für die abgehängten Holz-Decken im Esssaal <i>Lärmimmissionen durch Bohrarbeiten</i></li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Elektroinstallationen</li> <li>- Aufrüstung der TV Dosen - <b>entnehmen Sie die Detailinformationen aus Info 88</b></li> <li>- Weiterführung der Gipserarbeiten (Trockenbau und Grundputze Blenden etc.)</li> <li>- Baumeisterarbeiten</li> </ul> <p>Dachterrasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baumeisterarbeiten: Ausschaln der betonierten Stützen und Wände, die</li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<p>neue Betondecke sprissen und schalen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ab Mittwoch, 7.3.2012 Bohrung / Versetzung der Verankerungen der neuen Decke (Armierungsdübel) in die bestehenden Aussenwände (Seite Kappellen Durchgang und Containerplatz) Armierung der Decke / <b>Lärmimmissionen</b></li> <li>- Versetzung der Dachwasserabläufe durch den Sanitär</li> </ul>
<p>Woche vom 12. – 16.03.2012</p>	<p>Elektro Betschart Firma Kempf Baumeister Auf der Maur Firma Riesen Langenegger Fenster Firma Schuler Firma Fässler</p>	<p>EG: Cafeteria, Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Deckenbauer- und Schreinerarbeiten (Decken- und Wand Verkleidungen, Montage der Führungsschienen der Schiebetrennwände, etc.)</li> <li>- Fräsen der Schieneneinlagen für die Rollläden des Büffets</li> <li>- Erstellen der Rolllädenblende auf der Cafeteriasseite</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Gipsarbeiten (Abrieb in Zimmer, Leichtbaukonstruktionen)</li> <li>- Weiterführung der Elektriker- und Sanitärarbeiten (Umhängen eines Leitungsstranges)</li> <li>- Bodenaufprofilierung und Abdichtungsvorbereitungen der Zimmerbalkone</li> <li>- Erstellung der fehlenden 4 Balkon- Trennwände (Balkone ehemals 2-er Zimmer)</li> <li>- Dämmung erstellen und Verputz anbringen beim zugemauerten Treppenhausfenster (1. - 2. St.)</li> <li>- Beginn der Vorbereitungsarbeiten der Zimmer durch den Bodenleger (Schleifen, Spachteln) und Entfernung der restlichen Bodenbeläge</li> <li>- Betonverankerungen für Balkontrennwände</li> </ul> <p>Dachterrasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betonierung der Betonbrüstungen und Erstellung Kanalisationsanschlüsse</li> <li>- Entfernung der Flachdachdämmungen beim Rundgang</li> <li>- Ab Dienstag, Aufrichtung Rohbau des gedeckten Rundganganteils</li> </ul>
<p>21. März 2012</p>		<p>Infoabend Angehörige Demenzstation: Klärungen / Möbel / etc</p>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

<p>Woche vom 20. – 23.03.2012</p>	<p>Elektro Betschart Firma Kempf Baumeister Auf der Maur Firma Riesen Firma Schuler Firma Fässler Firma Montgenast Maler Märchy</p>	<p>EG: Cafeteria, Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Esssaal Beginn Montage der Holzverkleidungen</li> <li>- In der Cafeteria Anbringung der Deckenunterkonstruktionen</li> <li>- Fortsetzung der Wandverkleidungen im Esssaal</li> <li>- Erstellung der Nischenaussparungen für die Buffetrollläden</li> <li>- Weiterführung der Gipsarbeiten</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Weissputz- und Abriebsarbeiten</li> <li>- Durchführung der Vorbereitungsarbeiten für die Korridordecken</li> <li>- Weiterführung der Vorbereitungsarbeiten für die Verlegung der Böden</li> <li>- Fertigstellung der Balkontrennwände</li> <li>- Versetzung der Fenster beim Rundgang (siehe Bild)</li> </ul> <p>Dachterrasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschalung der betonierten Decke und Entfernung der Koffering</li> <li>- Erstellung der Kanalisationsleitungen Dachterrasse</li> <li>- Vorbereitung des Vorplatzes für den neuen Asphaltbelag</li> <li>- Bei Schönwetter Entfernung der Betonerhöhungen auf der Dachterrasse</li> </ul>
<p>Woche vom 26. – 30.03.2012</p>	<p>Elektro Betschart Firma Kempf Baumeister Auf der Maur Firma Riesen Firma Schuler EWS Firma Fässler Firma Montgenast Maler Märchy</p>	<p>EG: Cafeteria, Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Decken- und Wandverkleidungen und Einbau der Wandschränke</li> <li>- Montage der Fenstersimse</li> <li>- Ab Mittwoch Montage des Buffets in der Cafeteria</li> <li>- Installation der Sanitär-, Elektro- und Kühlungsanschlüsse für das Buffet</li> <li>- Eingiessen der Rolladenführungsschienen und Weiterführung der Verputzarbeiten</li> </ul> <p>Umgebung: Asphaltierung Auffahrt beim Entsorgungsraum</p> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Balkonböden erhalten Ihre Fertigbeläge.</li> <li>- Weiterführung der Verputzarbeiten</li> <li>- Malervorbereitungsarbeiten und Anbringung der ersten Anstriche</li> <li>- Vorbereitungsarbeiten für die Verlegung der Böden</li> </ul> <p>Dachterrasse:</p>



ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ab Montag Entfernung der alten ca. 40 cm Betonbrüstungen</li> <li>- Abdichtung der offenen Stellen</li> <li>- Fertigstellung der Kanalisation</li> <li>- Vorbereitung und Umsetzungsbeginn der Asphaltarbeiten</li> <li>- Beginn von Umgebungsarbeiten</li> </ul>
<p>Woche vom 02. – 05.04.2012</p>	<p>Elektro Betschart Firma Kempf Baumeister Auf der Maur Firma Riesen Firma Schuler EWS Firma Fässler Firma Montgenast Maler Märchy</p>	<p>EG: Cafeteria, Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Decken- und Wandverkleidungen und Einbau der Wandschränke auf der Cafeteriaseite</li> <li>- Fertigstellung der elektrischen neuen Unterverteilungen</li> <li>- Durchführung der Gipser Zu- und Anputzarbeiten</li> <li>- Fertigstellung der Installationsarbeiten Buffet Cafeteria und deren Prüfung</li> <li>- Beginn der elektrischen Fertiginstallationen</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Malerarbeiten</li> <li>- Weiterführung der Vorbereitungsarbeiten für die Verlegung der Böden</li> <li>- Erstellung der Wandbeläge in den Nasszellen</li> <li>- Montage der Metallabschlusstüren zum Treppenhaus und Montage der Brandschutztüre Korridor – Aufenthaltsraum</li> <li>- Weiterführung der elektrischen Installationen</li> <li>- Fenstermontage beim alten Stationsbüro</li> <li>- Im Verbindungskorridor auf dem Kappelenkorridordach Anbringung der Leichtbaukonstruktionen</li> </ul> <p>Dachterrasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Flachdach- und Spenglerarbeiten (Abdichtungs- und Dämmungsarbeiten)</li> </ul>
<p>Woche vom 10. – 13.04.2012</p>	<p>Elektro Betschart Firma Kempf Baumeister Auf der Maur Firma Riesen Firma Schuler EWS Firma Fässler</p>	<p>EG: Cafeteria, Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellung Schreinerarbeiten (Verkleidungen und Fenstersimse)</li> <li>- Weiterführung der Decken- und Verkleidungsarbeiten</li> <li>- Weiterführung der elektrischen Feininstallationen</li> <li>- Anstrich der weissen Deckenabschnitte (Weissputz)</li> <li>- Donnerstag, 12. April 2012, von 9.00 bis 11.00 Uhr: Demontage der Decke im</li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

	<p>Firma Montgenast Maler Märchy</p>	<p>Kapellengang zwischen der Anlieferung und dem Kucheneingang – es muss in dieser Zeit mit Behinderungen gerechnet werden</p> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Gipsarbeiten und der elektrischen Installationen</li> <li>- Vorbereitung der Deckenroste für die Akustikdecke in den Korridoren</li> <li>- Aufziehen der Wandbeläge in den Nasszellen</li> <li>- Montage der Brandschutztüren</li> <li>- Installationsarbeiten für die Heizkörper im Verbindungsgang auf dem Kapellenkorridor</li> <li>- Fensterendmontage beim alten Stationsbüro und Entfernung der Brüstung</li> </ul> <p>Dachterrasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Spengler- und Flachdacharbeiten</li> </ul>
<p>Woche vom 16. – 20.04.2012</p>	<p>Elektro Betschart Firma Kempf Baumeister Auf der Maur Firma Riesen Firma Schuler EWS Firma Fässler Firma Montgenast Maler Märchy Firma Lüönd</p>	<p>EG: Cafeteria, Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschlussarbeiten der Deckenmontage</li> <li>- Abschlussarbeiten der Schreinerarbeiten/Abschlussarbeiten der Buffetkühlung</li> <li>- Abschlussarbeiten der Glaserarbeiten/Abschlussarbeiten der Malerarbeiten</li> <li>- Fertigstellung der elektrischen Installationen</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Heizungsinstallationen im Verbindungsgang</li> <li>- Setzen der Heizkörper in den Zimmern und im Verbindungsgang</li> <li>- Setzen der Brandschutztüren</li> <li>- Gipsarbeiten im Korridor</li> <li>- Lüftungseinbauten im Büro, in den Zimmern und im Verbindungsgang</li> <li>- Einbringen des Unterlagsbodens im Verbindungsgang</li> <li>- Weiterführung der elektrischen Installationen</li> <li>- Weiterführung der Malerarbeiten</li> <li>- Erstellen der Wandbeläge in den Nasszellen</li> <li>- Fertigstellen der Balkonböden</li> <li>- Beginn der Arbeiten an den Fenster- und Türleibungen (Aussendämmungen auf den Balkonen)</li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<p>Dachterrasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Flachdacharbeiten</li> </ul>
<p>Woche vom 23. – 27.04.2012</p>	<p>Elektro Betschart Firma Kempf Baumeister Auf der Maur Firma Riesen Firma Schuler EWS Firma Fässler Firma Montgenast Maler Märchy Firma Lüönd</p>	<p>EG: Cafeteria, Speisesaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montag, 23.4. ab 07.15 Uhr: Entfernung der Korridor zu Container. Speisesaal und Cafeteria sind geschlossen – <b>siehe Information 104</b></li> <li>- Im Anschluss: Durchführung der restlichen Gipsarbeiten, Decken- und Schreinerarbeiten</li> <li>- Montag, 23.4. und Dienstag, 24.4. Baureinigungsarbeiten. Elektriker Montage der letzten Lampen und Schalter. Montage der Abschlusssockel</li> <li>- Dienstag, 24. 4. Container normale Öffnungszeiten – Durchgang ist markiert</li> <li>- Maler Ausbesserungsarbeiten / Kontrollen</li> <li>- Montage der letzten Radio TV Anlagen und Inbetriebnahme</li> <li>- Mittwoch, 25. 4. Lieferung der Möbel</li> <li>- Donnerstag, 26. 04. Montage der Vorhang / des Wandbildes / Aufstellen des Aquarium / Montage der Bisaskulpturen / Restarbeiten / Reinigungsarbeiten</li> <li>- Freitag, 27. 4. Zügeltag, Container ganzer Tag geschlossen – <b>siehe Information 105</b></li> <li>- Samstag 28. 4. 1.x Essen im neuen Speisesaal und erste Bedienungen in der Cafeteria – Freuen wir uns auf das Neue!</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortsetzen Montage der Brandschutztüren</li> <li>- Weiterführung der Gipsarbeiten</li> <li>- Weiterführung der elektrischen Installationen</li> <li>- Weiterführung der Malerarbeiten</li> <li>- Erstellen der Wandbeläge in den Nasszellen</li> <li>- Fertigstellen der Balkonböden</li> </ul> <p>Dachterrasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Flachdacharbeiten</li> <li>- Errichtung des gedeckten Sitzplatzes</li> </ul>
<p>23.04.2012</p>	<p>AWH</p>	<p>Entfernung Korridor 7.00 Uhr / Cafeteria geschlossen / BW Essen auf Abteilung</p>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		Gipserarbeiten / Deckenbauer / Reinigung
24.04.2012	AWH: Speisesaal / Cafeteria	Malerarbeiten / Reinigung
25.06.2012	Hoechst	Lieferung Cafeteria und Speisesaalmöbel
26.04.2012	AWH	Restarbeiten / Montage Vorhänge
27.04.2012	Cafeteria/Speisesaal	Rückverlegung / Einräumung Cafeteria / Speisesaal - Cafeteria und Speisesaal ganzer Tag geschlossen - 19.00 Uhr Einweihungsapero GR/BEKO/BAUKO/Anwohner
28.04.2012		1.x Essen im neuen Speisesaal / Eröffnung und Inbetriebnahme Cafeteria / Speisesaal
Woche vom 30. – 04.05.2012	Elektro Betschart Firma Kempf Baumeister Auf der Maur Firma Riesen Firma Schuler EWS Firma Fässler Firma Montgenast Maler Märchy Firma Grab Firma Lüönd	Container/Umgebung - Demontage und Abbruch der provisorischen Plätze, Konstruktionen, Dächer und Installationen 1. Obergeschoss: - Montage Arbeiten der Gipser Akustik Decken in den Korridoren - Gipser Arbeiten beim Korridor Aussenrundgang und Büro Zimmer. - Weiterführung der Bodenlegerarbeiten - Weiterführung der elektrischen Installationen - Montage der Schränke in den Zimmern - Versetzung der automatischen Aussentüre - Montage der Brandschutzfenster Büro AV Dachterrasse: - Weiterführung der Spengler- und Flachdacharbeiten - Montage der Griffe bei den Fenstern und Schiebetüren - Weiterführung der Maler- und Baumeisterarbeiten
20.04. – 04.05.2012	AWH Container	Demontagen rund um Container
07.05.2012	Kapellenkorridor	Sperrung des Kapellenkorridors: Demontage Decke, von 07.00 bis 17.00 Uhr
Woche vom 07. – 11.05.2012	Elektro Betschart Firma Kempf Baumeister Auf der Maur Firma Riesen EWS	Container/Umgebung - Demontage und Abbruch der provisorischen Plätze, Konstruktionen, Dächer und Installationen 1. Obergeschoss: - Montage Arbeiten der Gipser Akustik Decken in den Korridoren

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

	<p>Firma Fässler Firma Montgenast Maler Märchy Firma Grab Firma Lüönd</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gipser Arbeiten beim Korridor Aussenrundgang und Büro Zimmer.</li> <li>- Weiterführung der Bodenlegerarbeiten</li> <li>- Weiterführung der elektrischen Installationen</li> <li>- Montage der Schränke in den Zimmern</li> <li>- Versetzung der automatischen Aussentüre</li> <li>- Montage der Brandschutzfenster Büro AV</li> </ul> <p>Dachterrasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Spengler- und Flachdacharbeiten</li> <li>- Montage der Griffe bei den Fenstern und Schiebetüren</li> <li>- Weiterführung der Maler- und Baumeisterarbeiten</li> </ul>
10.05.2012		Abtransport Container
Ab 14.05.2012	Langenegger Schuler	Fenstermontage und Deckenmontage (Beginn) Kapellenkorridor
Woche vom 14. – 18.05.2012	<p>Elektro Betschart Firma Kempf Firma Riesen Firma Fässler Firma Montgenast Maler Märchy Adi Zurfluh Firma Wiget Firma Beeler</p>	<p>EG Korridor Kappellengang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Fenster werden montiert, der Deckenbauer wird mit seinen Unterkonstruktionen für die neue Decke beginnen siehe dazu Information 116 mit Behinderungen und Emissionen ist zu rechnen.</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gipserarbeiten: Fertigstellung der Akustikdecken / Erstellen der Decken Durchgang Korridor Innen und Aussen / Weissputz- und Abriebarbeiten</li> <li>- Die Metallschiebetüren werden fertig angeschlagen</li> <li>- In den Zimmern werden Kittfugen erstellt und die Schreinerarbeiten fortgesetzt</li> <li>- Auf den Balkonen Durchführung der Malerarbeiten</li> <li>- Weiterführung der elektrischen Installationen und Lampenmontagen</li> </ul> <p>Dachterrasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Flachdacharbeiten</li> <li>- Erstellung der elektrischen Installationen beim gedeckten Sitzplatz</li> <li>- Beginn Erstellung der Natursteinarbeiten (Wandverkleidung) beim Sitzplatz</li> <li>- Erstellung der Fundamentsockel für die Glaswände</li> </ul> <p>Vorplatz ehemals Standort Provisorien:</p>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		- Instandstellungsarbeiten des Platzes für die Erstellung der Pergola
16.05.2012	Firma Schuler Deckenbauer Firma Betschart Elektro	Demontage Decke EG Schindlerlift, Briefkästen bis Haupteingang
16.05.2012		Schliessung der WC Anlage bei der Kapelle bis 31.05.2012 infolge Sanierung
18.05.2012		Sperrung des Gartensitzplatzes Spielplatzseite infolge Aussenarbeiten an der Fassade und Setzung der Fensterbänke
Woche vom 21.05. – 25.05.2012	Elektro Betschart Firma Kempf Firma Riesen Firma Fässler Firma Montgenast Maler Märchy Firma Schuler Adi Zurfluh Firma Wiget Firma Beeler	EG Korridor Kappellengang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Deckenmontage im Korridor – mit Behinderungen muss gerechnet werden</li> <li>- Montagebeginn der elektrischen Installationen und der neuen Kühlleitungen</li> <li>- Wandtrieb im Hauswartzraum</li> <li>- Plattenarbeiten und Lüftungsinstallation im Korridor-WC</li> <li>- Entfernung der Plattensockel im Korridor und Verputzarbeiten</li> </ul> 1. Obergeschoss: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss- und Ausbesserungsarbeiten durch den Gipser, den Maler</li> <li>- Malerarbeiten der Balkone und der Decken</li> <li>- Weiterführung der elektrischen Installationen und Montage der Lampen</li> <li>- Montage der Elektrosockelkanäle</li> <li>- Am 23./24 Inbetriebnahme der neuen Brandmeldeanlage</li> <li>- Inbetriebnahme der automatischen Schiebetüren</li> <li>- Montage der Zimmerschränke</li> <li>- Anbringen der Beschläge an den Fenstern, Balkonen, Schiebetüren</li> <li>- Montage der Heizkörper im Verbindungskorridor</li> </ul> Dachterrasse: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellung der Natursteinverkleidung beim Sitzplatz</li> <li>- Erstellung der Brüstungen für die Glaseinfriedungen</li> <li>- Beginn der Arbeiten für die Bewässerung (elektro/sanitär)</li> <li>- Weiterführung der Flachdach- und Spenglerarbeiten</li> </ul> Aussenbereich: <ul style="list-style-type: none"> <li>- An der Fassade Setzung der neue Fensterbänke / Abrieb/Isolationsarbeiten (Seite Cafeteria und vor Esssaal)</li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		- Beginn Arbeiten beim Entsorgungsraum
Woche vom 29.05. – 01.06.2012	Elektro Betschart Firma Kempf Firma Riesen Firma Fässler Firma Montgenast Maler Märchy Firma Schuler Firma Langenegger Firma Regli, Suter Adi Zurfluh Firma Wiget Firma Beeler	EG Korridor Kappellengang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Deckenmontage im Korridor – mit Behinderungen muss gerechnet werden</li> <li>- Fertigstellung der Kühlleitungen und in Betriebnahme der Anlage</li> <li>- Montage der Lampen</li> <li>- Gips- und Malerarbeiten</li> <li>- Verlegen des Bodenbelags in der Toilette und im Büro Hauswart sowie Deckenmontage</li> <li>- Wandverputz im Büro Hauswart</li> </ul> 1. Obergeschoss: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellung der Bodenbeläge</li> <li>- Wandverkleidung im Badezimmer anbringen</li> <li>- Fertigstellung der elektrischen Installationen</li> <li>- Montage und Anschliessen der sanitären Apparate in den Toiletten</li> <li>- Fertigstellung der Zimmerschränke</li> <li>- Setzen der Sockel für die Korridorschränke</li> <li>- Abschluss der Malerarbeiten</li> <li>- Fertigmontage der Fensterbeschläge</li> </ul> Dachterrasse: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterarbeit Flachdach und Spenglerarbeiten</li> <li>- Erstellung des Rundweges (Fertigbelag)</li> <li>- Fertigstellung gedeckter Sitzplatz innen</li> <li>- Erstellen der Bewässerungsanschlüsse</li> </ul> Aussenbereich: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anbringen des Deckputzes (Fassade EG Cafeteria)</li> <li>- Erstellung eines Fundaments im Entsorgungsraum</li> </ul>
Woche vom 04. – 08.06.2012	Elektro Betschart Firma Kempf Firma Riesen Firma Fässler Firma Montgenast	EG Korridor Kapellengang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellen der Zwischendecke vor Otis-Lift – mit Behinderungen muss gerechnet werden</li> <li>- Setzen der Bewegungsmelder</li> <li>- Zuputzarbeiten bei ehemaligen Sockeln</li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

	<p>Maler Märchy Firma Schuler Firma Langenegger Firma Regli, Suter Adi Zurfluh Firma Wiget Firma Beeler</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Malerarbeiten im Büro Hauswart</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitungsarbeiten an Abschlussüren für Schliessanlage</li> <li>- Fertigstellung der Boden- und Wandbeläge im Badezimmer</li> <li>- Montage der sanitären Apparate</li> <li>- Montage der Lamellenstoren in den Zimmern</li> <li>- Erledigung von Schreinerarbeiten</li> <li>- Montage der Akustikplatten im Aufenthaltsraum</li> <li>- Abschlussarbeiten der elektrischen Installationen</li> <li>- Diverse Malerarbeiten, unter anderem im Nottreppenhaus</li> </ul> <p>Dachterrasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anbringung einer Schutzüberdachung für Weiterarbeit</li> <li>- Einbringen des Bodenbelags</li> <li>- Fortsetzung der Spenglerarbeiten</li> <li>- Fortsetzung der elektrischen Installationen</li> </ul> <p>Aussenbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Letzte Abriebarbeiten an der Fassade EG Cafeteria</li> <li>- Freigabe der Aussensitzplätze</li> <li>- Erstellung eines Fundaments im Entsorgungsraum</li> </ul>
<p>Woche vom 11. – 15.06.2012</p>	<p>Elektro Betschart Firma Riesen Firma Fässler Firma Montgenast Maler Märchy Firma Regli, Suter Adi Zurfluh Firma Wiget Firma Beeler</p>	<p>EG Korridor Kapellengang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschlussarbeiten der elektrischen Installationen und der Kühlleitungen</li> <li>- Streichen des Kapellenkorridors</li> <li>- Fertigstellung der WC – Anlage bei der Kapelle</li> <li>- Streichen der Terrassenuntersicht</li> <li>- Malerarbeiten im Hauswartsbüro</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellung der Elektro-, Sanitärinstallationen, Installation der Apparate</li> <li>- Erstellung der Kittfugen bei den Sanitärapparaten</li> <li>- Abschlussarbeiten der Schränke und Montage der Türen</li> <li>- Malerausbesserungen und Streichen des Nottreppenhauses</li> <li>- Montage der Handläufe</li> <li>- Freitag und Samstag Baureinigung</li> </ul>



ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<p>Dachterrasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortsetzung der Spengler- und Flachdacharbeiten</li> <li>- Verlegung des Kunstrasens bei gutem Wetter</li> </ul> <p>Aussenbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellung der Fassadenabriebarbeiten</li> <li>- Montage der Wetterschenkel bei den Fenstern</li> <li>- Die Fassaden Abrieb Arbeiten werden fertig gestellt</li> </ul>
<p>Woche vom 18 – 22.06.2012</p>	<p>Elektro Betschart Firma Riesen Firma Fässler Firma Montgenast Maler Märchy Firma Kündig Adi Zurfluh Firma Wiget Firma Beeler</p>	<p>EG Korridor Kapellengang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellungsarbeiten, Kotrollen, Übergaben</li> <li>- Sanitärinstallationen für die Bewässerungsanlage</li> <li>- Erstellung Gitterabschlüsse beim Entsorgungsraum</li> <li>- Lampenmontage beim Vordach unter der Terrasse</li> <li>- Fertigstellung Verputzarbeiten Fassade vor dem Esssaal</li> </ul> <p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollen und Abnahmen (elektrisch/sanitär)</li> <li>- Letzte Änderungsarbeiten / Instandstellungen der Abteilungsküche und Stationszimmer</li> <li>- Malerarbeiten im Nottreppenhaus</li> <li>- Lieferung und Montagebeginn Schliessanlage</li> </ul> <p>Dachterrasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortsetzung der Spengler- und Flachdacharbeiten</li> <li>- Montage Glaseinfriedung</li> <li>- Malerarbeiten beim gedeckten Sitzplatz, Montage der Lampen, Montage Store</li> <li>- Lieferung und Setzung der Pflanzengefässe</li> <li>- Gartenarbeiten</li> <li>- Demontage der alten Kondensatoren (Kühlanlage)</li> </ul>
<p>Woche vom 25. – 29.06.2012</p>	<p>Elektro Betschart Firma Riesen Firma Fässler Firma Montgenast</p>	<p>1. Obergeschoss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachreinigungen durch das Putzinstitut</li> <li>- Kontrollen und Ausbesserungsarbeiten durch den Maler</li> <li>- Streichen des Bodens im Nottreppenhaus - <b>bitte nicht benutzen</b></li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

	Maler Märchy Firma Kündig Adi Zurfluh Firma Wiget	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeiten infolge Abnahmen Sanitär- und Elektroinstallationen</li> </ul> <p>Dachterrasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellung der Verkleidungen Verbindungsgang / Unterstand</li> <li>- Montage der Aussenlampen</li> <li>- Montage des Vordaches Ausgang Aufenthaltsraum auf die Terrasse</li> <li>- Reinigungen auf der Terrasse</li> <li>- Lieferung von Möblierungen</li> <li>- Montage der Sonnenstore beim Sitzplatz</li> </ul> <p>Umgebungsarbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demontage Installationsplatz und Kran, Bau WC</li> <li>- Zügeln in den Entsorgungsraum</li> <li>- Demontage Provisorium Entsorgungsraum</li> <li>- Aufräumen und Putzen der Plätze</li> <li>- Entfernen der Sicherheitsgeländer auf dem Hauptdach und der Notzugangstreppe auf die Demenzterrasse</li> </ul>
30.06.2012		Tag der offenen Tür, von 09.30 bis 11.00 Uhr offizieller Teil, 11.00 bis 17.00 Uhr Besichtigung durch Interessierte – markierter Rundgang
04.07.2012	Paradies	Begehung Paradies mit Sr. MH/RR/AB, 10.00 Uhr Festlegung mit Sr. Matthia betreffend „Intensität“ des Putzens des Paradies.
Woche vom 02. – 06.07.2012	Elektro Betschart Firma Riesen Firma Montgenast Maler Märchy	In der Zeit vom 2. bis 6. Juli 2012 kann als Zwischenzeit angesehen werden. Es werden noch Arbeiten, die für die Inbetriebnahme der Abteilung notwendig und wichtig sind, durchgeführt. Ab dem 2. Juli 2012 laufen die Vorbereitungsarbeiten für den Umzug vom Schwesternheim Paradies ins Alterswohnheim
Woche vom 09. – 13.07.2012	Elektro Betschart Firma Meiko Firma A. Weber	Montage Zylinder Balkone Rotenfluh Inbetriebnahme Steckbeckenspüler / Montage Tablare / Brause Endarbeiten Elektro
09. bis 13.07.2012	AWH	Rückzugsphase Paradies – AWH gemäss Konzept
11.07.2012		Rückzug Bewohner vom Schwesterheim Paradies ins AWH, gemäss Konzept
13. Nachmittags / 16./17.07.2012	Putzinstitut M. Betschart	Reinigung Paradies gemäss Begehung vom 04.07.2012
16.20.07.2012	Firma Märchy	Malerarbeiten Lifttüren, Automatische Türen, Geländer

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

17.07.2012	AWH	Sperrung der Schindlerlifte von 09.00 bis 19.00 Uhr / BW essen Mittag und Abend auf den Etagen
Woche vom 16. – 20.07.2012	Firma Elektro Betschart Firma Märchy, Maler Firma Grab	1. Obergeschoss: - Garantiarbeiten Treppenhaus / Lifte - 16. 7. 2012 Vorbereitungsarbeiten Malen - 17. 7. 2012, Sperrung der Schindlerlifte ab 09.00 bis 19.00 Uhr (Siehe Informationen 137 und 138) - 18. 7. 2012malen der automatischen Türen, normaler Tagesablauf möglich - 19. / 20. 7. 2012 Mallen Geländer, normaler Tagesablauf möglich Mehrzweckraum - 19. / 20. 7. 2012 Ausbruchsarbeiten - 23. 7. 2012 Fenstermontage Pergola - Planung Beginn der Arbeiten zur Erstellung der Pergola
17.07.2012	AWH	Sperrung Lifte Schindler – Mittags- und Nachtessen auf Abteilungen
18.07.2012	Paradies	Abgabe Paradies ans Kloster, RR/Steiner
Woche vom 23. – 27.07.2012	Firma Grab Firma Betschart Firma Wiget Firma Langenegger	1. Obergeschoss: - Garteneinrichtungen Mehrzweckraum - Fenstermontage - Beginn der elektrischen und sanitären Rohinstallationen Pergola - Weiterführung der Rohplanierungsarbeiten für die Pergola - Wiederherstellung des Belastungsareals für Feuerwehrfahrzeuge
24.07.2012	Firma Betschart	Elektroarbeiten in der Kapelle Die Toiletten vor der Kapelle sind an diesem Tag geschlossen.
Woche vom 30.07. – 03.08.2012	Firma Grab Firma Wiget Firma Betschart	Mehrzweckraum - Fertigstellung der Elektroarbeiten - Fertigstellung der Sanitärarbeiten Umgebung: - Vorbereitung des Pergolaplatzes für die Montage Pergola

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung für die Aufschüttung Platz für Feuerwehr</li> </ul>
<p>Woche vom 06. – 17.08.2012</p>	<p>Firma Grab Firma Wiget Firma Betschart HR Fischer</p>	<p>Mehrzweckraum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellung der Elektro- und der Sanitärarbeiten</li> <li>- Ab 6. 8. 2012: Beginn der Gipserarbeiten</li> <li>- Ab 13. 8. 2012: Beginn der Deckenarbeiten</li> </ul> <p>Umgebung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ab 13. 8. 2012: Legen des Natursteinbelages bei der Pergola</li> </ul>
<p>Woche vom 13. 24.08.2012</p>	<p>Firma Riesen</p>	<p>Es wird der gesamte Plattenboden im EG neu belegt. Die Arbeiten werden in drei Abschnitten à 2 Etappen, à 2 Tagen ausgeführt. Diese sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boden zwischen den Schindlerliften – dem Cafeteriaeingang – der automatischen Türe zu den Briefkästen und der Platz vor den Briefkästen</li> <li>- Boden zwischen der Verwaltung, Haupteingang und dem Liefereingang Küche</li> <li>- Boden Kapellenkorridor ab Liefereingang Küche und dem Verbindungsstück zwischen Schindlerliften und Küche = vor Otislift</li> </ul> <p>Der alte Boden wird nicht entfernt, sondern dient als Grundlage des neuen Bodens. Bevor der neue Boden verlegt werden kann müssen die Fugen ausgeglichen werden = 1. Etappe und in einer 2. Etappe wird das Niveau des Bodens vereinheitlicht. Die Arbeiten werden jeweils um 19.00 Uhr begonnen. Der bearbeitete Boden kann frühestens um 04.00 Uhr wieder betreten werden.</p>
<p>Woche vom 20. – 24.08.2012</p>	<p>Firma Fässler Firma Riesen Maler Märchi Firma HU Fischer Firma Hodem Firma Auf der Maur</p>	<p>Mehrzweckraum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versetzen der Trennwand für das Coiffeurabteil</li> <li>- Spachteln des Bodens und Bodenlegen durch Riesen</li> </ul> <p>Seeterrasse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Endarbeiten der Natursteinsetzung – Pergola</li> <li>- Ab Dienstag, 21. 8. 2012: Schneidearbeiten und Entfernung der an der Terrassenauskrugung über der Lingerie</li> </ul> <p>1. OG: Fensterbauer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instandstellungsarbeiten an den Balkon - Schliessungen bei den Hebeschiebetüren</li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<p>Treppenhaus / automatische Türen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beginn Malen der orange - roten Abteilungseingangstüren, automatischen Türen im EG</li> </ul>
<p>Woche vom 27. – 31.08.2012</p>	<p>Firma Fässler HR Fischer Firma Schuler Firma Grab Firma Märchy Langenegger Storenbau</p>	<p>Mehrzweckraum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beenden der Schreinerarbeiten</li> <li>- Montage der Decke durch den Deckenbauer</li> </ul> <p>Seeterrasse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montag bis Mittwoch Ausfugen des Natursteinbodens</li> <li>- Erstellung der Humus – Sand Unterlage und Verlegung der Gitterroste für den Boden zur Befahrung der Feuerwehrautos</li> <li>- Beginn der Humus – Pflanzenarbeiten bei der Pergola</li> </ul> <p>Automatische Türen / Fenster Haupteingang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beenden der Malerarbeiten. Die automatischen Türen werden zeitweise geschlossen. Darüber werden Sie informiert in der Information 150 orientiert.</li> </ul> <p>1. OG: Fensterbauer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instandstellungsarbeiten an den Balkon - Schliessungen bei den Hebeschiebetüren - Endarbeiten</li> </ul> <p>Montage der Storen an den Fenstern des <b>Speisesaales, des Bisastüblis und der Cafeteria</b>. Die Montage erfolgt von aussen. Es kann jedoch auf Seite der Dorfterrasse zu Behinderungen kommen.</p>
<p>Woche vom 03. – 07.09.2012</p>	<p>Firma Fässler HR Fischer Firma Schuler Firma Grab Firma Märchy Langenegger Storenbau Firma Kündig Gartenbau</p>	<p>Mehrzweckraum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montage der Decke durch den Deckenbauer</li> <li>- Umsetzung der elektrischen Installationen</li> <li>- Montage des Rollladens Coiffeur und Anbringen des Spiegels</li> <li>- Durchführung von Malerarbeiten: Wände / Türen</li> </ul> <p>Seeterrasse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Pfeiler und Montage Faltenstoren Beginn am 3. September – Zeit ca 3 Tage</li> <li>- Beenden Erstellung der Humus – Sand Unterlage und Verlegung der Gitterroste für den Boden zur Befahrung der Feuerwehrautos</li> <li>- Gärtnerarbeiten / Bepflanzungen bei der Pergola</li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektroarbeiten</li> <li>- Lieferung der Tische und Stühle ab 5. September 2012</li> </ul> <p>Korridor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beenden der Malerarbeiten</li> <li>- Montieren der Sockelleisten</li> </ul>
08.09.2012		Inbetriebnahme Pergola der Seeterrasse
Woche vom 10. – 14.09.2012	Firma Fässler Firma Märchy Regli Storenbau	Mehrzweckraum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschlussarbeiten</li> </ul>
Woche vom 17. – 21.09.2012	Firma Regli Firma Märchy Betschart Putzinstitut	Mehrzweckraum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malerarbeiten</li> <li>- Montage der Storen</li> <li>- Reinigung</li> </ul>
26.09.2012, 16.00 Uhr		Offizielle Eröffnung Pergola Seeterrasse
01. bis 13.10.2012	RR/AB  Arthur Weber AG KABA	Umsetzung Schliesssystem Online und Offline Komponenten, Batchaktivierung / Schulung Personal / Montage Schlüsseldepot / Einrichtung Schlüsseldepot / Programmierungsüberprüfungen
Woche vom 24. – 09. bis 05.10.2012	Firma Fässler HR Fischer Firma Märchy Langenegger Storenbau Firma Kündig Gartenbau	UG / EG / 1. OG / Umgebung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschlussarbeiten (Maler / Elektro / Sanitär / ...)</li> <li>- Umsetzungsbeginn Garantearbeiten</li> </ul>
Woche vom 08. – 19.10.2012		UG / EG / 1. OG / Umgebung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montage Decke im UG</li> <li>- Montage Geländer zwischen Pergola und Ziegenstall</li> <li>- Umgebungsabschlussarbeiten und Garantearbeiten</li> <li>- Abschlussarbeiten (Maler / Elektriker / Sanitär / ...)</li> </ul>
16. bis 26.10.2012	Arthur Weber AG KABA	Schliesssystem: in der Zeitspanne 16. – 19.10.2012 Umsetzung Schliesssystem 2. bis 6. Etage. Zylinderauswechseln der Bewohnertüren, Bewohnerschränke im Zimmer, Bewohnerschrank im Zivilschutzraum, Bewohnerbriefkästen. Wechseln der Zylinder pro Etage im 1 ½ Tagesrhythmus wie folgt:

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 16./17.10.2012: 2. Etage</li> <li>- 17./18.10.2012: 3. Etage</li> <li>- 22./23.10.2012: 4. Etage</li> <li>- 23./24.10.2012: 5. Etage</li> <li>- 25./26.10.2012: 6. Etage</li> </ul> <p>Personal ab 16.10.2012 definitives Umsetzung gesamtes Schliesssystem</p>
Woche vom 22.10. bis 26.10.2012	<p>Firma Märchy, Maler Adi Zurfluh Arthur Weber</p> <p>Firma Betschart, Elektro Firma Wiget, Sanitär</p>	<p>UG / EG / Umgebung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malerarbeiten im UG / Ausbesserungsarbeiten UG / EG</li> <li>- Montage Geländer zwischen Pergola und Ziegenstall</li> <li>- Elektro-, Sanitärabschlussarbeiten / Garantierarbeiten</li> <li>- Umgebungsabschlussarbeiten</li> </ul> <p>Schliesssystem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auswechseln der Zylinder 4. bis 6. Etage: Bewohnerzimmer / Schränke / Briefkästen. Die Auswechselzeiten sind separat geregelt</li> <li>- Auswechseln der Zylinder von Nebenräumen, Verbindungstüren</li> </ul>
26. Oktober 2012	Firma Achermann	<p>Der Korridor zwischen dem Treppenhaus und dem Aufenthaltsraum und dem Abteilungsbüro des 5. Stockes wird infolge Wasserschadens mit technischen Geräten ausgetrocknet. Dazu werden an verschiedenen Stellen Bohrungen angebracht. Die Rohre werden so angelegt, dass der Durchgang offen bleibt. Ebenso ist die Benutzung des Rollstuhl WC möglich.</p> <p>Das Abteilungsbüro ist nicht mehr benutzbar, es wird auf den 6. Stock verlegt. Das Trockenlegen dauert 3 bis 4 Wochen. Anschliessend wird der Boden neu verlegt.</p>
Woche vom 29.10. – 09.11.2012	<p>Firma Märchy, Maler Adi Zurfluh Arthur Weber</p> <p>Firma Betschart, Elektro Firma Wiget, Sanitär</p>	<p>UG / EG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malerarbeiten UG Decke, Wand, Feuerlöschposten</li> <li>- Montag, 29. 10. 2012: Montage Geländer zwischen Pergola und Ziegenstall</li> <li>- Elektro-, Sanitärabschlussarbeiten / Garantierarbeiten</li> <li>- Schliessen der Aussparungen in den Geräteraumen, 2-6-Stock</li> </ul> <p>Schliesssystem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschlussarbeiten im 1. OG und UG</li> </ul>
07. – 09.11.2012		Brandabschottungen: Beginn am 7.11.2012 auf dem 6. Stock. Dazu ungefähr 1

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		Tag, 5. Bis 2 Stock absteigend: Zeitaufwand Donnerstag ev. noch Freitag
November 2012	Radio / TV Schuler	Erste Hälfte November 2012 Installationsarbeiten für die Wiederinbetriebnahme des Infokanals Ab dem 19. November 2012 stockweise Durchführung der Programmierung der Fernseher, mit Beginn im 2. Stock und entsprechend der Detailplanung aufsteigend zum 6. Stock.
Woche vom 19. – 23. 11.2012	Kälte Beeler Firma Langenegger, Fensterbauer Firma Riesen Firma Achermann	EG <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montag, 19. 11. 2012: Bohrungen Kapellengang zum Entsorgungsraum</li> <li>- Ab Montag 26. 11. 2012: Deckenentfernung Kapellengang für die Montage Leitungen zum Entsorgungsraum - Kältetechnik</li> </ul> <p>Während diesen Zeiten ist die Kapelle zu jederzeit erreichbar, mit Behinderungen muss jedoch gerechnet werden.</p> <p>1. OG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienstag, 20. 11. 2012, Auswechseln der Balkontüren durch den Fensterbauer</li> <li>- Schliesssystem: Montage der restlichen Zylinder in der Küche (Aufenthaltsraum)</li> </ul> <p>5. OG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montag, 19. 11. 2012: Korkentfernung Korridor zum Aufenthaltsraum und Abteilungsbüro. Dies wird Lärmimmissionen zur Folge haben. Anschliessend Bodenlegung Abteilungsbüro. Begehbar ab 22. 11. 2012 – Nachmittag.</li> <li>- Freitag, 23. 11. 2012: Bodenlegung Korridor. Mit Behinderungen muss gerechnet werden</li> </ul> <p>Weitere Arbeiten / Garantiarbeiten nach Ansage.</p>
14.11.2012	Radio TV Schuler	Die Umsetzung des Infokanals wird infolge technischen Schwierigkeiten verschoben. Der Zeitpunkt ist zur Zeit noch ungewiss
27.11.2012		Abnahme techn. Feuerpolizei
Woche vom 26.11. – 07.12.2012	Kälte Beeler Firma Riesen Firma Wiget, Gipser Kaba	EG <ul style="list-style-type: none"> <li>Ab Montag 26. 11. 2012: Deckenentfernung Kapellengang für die Montage Leitungen zum Entsorgungsraum – Kältetechnik</li> <li>Montage Leitungen Kältetechnik</li> </ul>



ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

	<p>Arthur Weber EWS</p>	<p>Während diesen Zeiten ist die Kapelle jederzeit erreichbar, mit Behinderungen muss jedoch gerechnet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektroarbeiten im Kapellengang</li> </ul> <p>1. OG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schliesssystem: Montage der restlichen Zylinder in der Küche (Aufenthaltsraum)</li> </ul> <p>2. – 6. OG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheitsprüfung der elektrischen Anlagen durch das EWS</li> <li>- Ab Montag 3. Dezember 2012: Sanierungsarbeiten Lagerräume durch Gipser, Bodenleger</li> </ul> <p>Personalhaus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beginn der Arbeiten für das Schliesssystem – elektrische Arbeiten</li> </ul> <p>Weitere Arbeiten / Garantiarbeiten nach Ansage.</p>
<p>Ab 3.12.2012</p>	<p>Radio/TV Schuler</p>	<p>Programmierung der Fernseher stockweise. Mit Beginn auf dem 2. Stock und entsprechend der Detailplanung im 6. Stock beenden.</p>
<p>03. Dezember bis 14. Dezember 2012</p>	<p>Elektroarbeiten / Sicherheitsprüfung EWS</p>	<p>Arbeiten 2. bis 6. Etage In der Zeit vom 03. bis 14. Dezember 2012 werden zwischen der 2. und 6. Etage Elektro–Arbeiten durchgeführt, wie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montage von FI Schalter</li> <li>- Kontrolle der Sicherungen und Elektroinstallationen in den Zimmern</li> <li>- Ersetzen der Steckdosen in den Badezimmer</li> <li>- Arbeiten in den allgemeinen Räumen</li> </ul> <p>Es muss mit kurzen Stromunterbrüchen in den Zimmern gerechnet werden. Auf der 6. Etage wird in einem frühzeitig bekanntgegebenen Zeitfenster von 4 Stunden ein Stromunterbruch sein. Bei allen Arbeiten wird der Monteur EWS mit den Pflegenden im Kontakt für den geeigneten Zeitpunkt des Unterbruchs sein. Die entsprechenden Informationen werden anschliessend vom Pflegepersonal an die Bewohner weitergeleitet.</p> <p>Kapelle / Mehrzweckraum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeiten am Sicherungsverteilkasten. Stromunterbruch wird frühzeitig mitgeteilt</li> </ul> <p>Personalhaus</p>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schliesssystem: Arbeiten für die Zutrittskontrolle</li> <li>- Sicherheitsprüfungen in den allgemeinen Räumen und Zimmern: Siehe dazu die Detailinformationen im Personalhaus vor Ort.</li> </ul>
Woche vom 10. bis 21.12.2012	<p>Firma Fässler Firma Riesen EWS A.Weber/KABA</p>	<p>2. – 6. OG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanierung Lagerräume auf den Etagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sockellisten montieren</li> <li>- Montage der Gestelle. Es wird gebohrt – mit Lärmimmissionen muss gerechnet werden</li> </ul> </li> <li>- Ab Montag, 13.12.2012, Durchführung von Elektroarbeiten / Sicherheitsprüfungen, Information 169 gibt darüber im Detail Auskunft. Personalhaus <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeiten Sicherheitsprüfung – dazu separate Infos vor Ort</li> <li>- Ab 17.12.2012 Beginn der Arbeiten für das Schliesssystem</li> </ul> </li> </ul>
13. bis 20.12.2012	<p>Elektroarbeiten / Sicherheitsprüfung EWS</p>	<p>Elektroarbeiten EWS siehe oben</p>
<p>Abschluss Bauphase 2</p>	<p>Das vorläufig letzte Schreiben: Info 171</p>	<p>Geschätzte Bewohnerinnen, Bewohner, Angehörige und Gäste Geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</p> <p>Am 1. März 2011 haben wir mit der Sanierung, dem Umbau des Alterswohnheims mit der Setzung der Küchen- und Lingeriecontainern begonnen. Wir konnten damals noch nicht erahnen, was die einzelnen Bauphasen, uns in unserer Arbeit und bei euch in eurem täglichen Ablauf bringen wird.</p> <p>Heute 21 Monate später können wir gemeinsam mit Freude und auch Stolz auf ein Werk zurückblicken, das sich vollumfänglich sehen lassen kann. Das Alterswohnheim zeigt sich in einem „neuen Innenkleid“. Die Rückmeldungen sprechen für die Umsetzung.</p> <p>Uns ist es bewusst, dass diese 21 Monate teilweise auch mit Veränderungen, mit Zügeln, Neuerungen, Loslassen und vieles mehr bedeutet hat. Nicht immer war alles so wie man es sich gewohnt war. Und trotzdem, Ihr alle habt uns in dieser teils sehr intensiven Zeit unterstützt, uns Mitgetragen, aktiv Mitgeholfen und</p>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<p>zeigten grosses Interesse am Geschehen.</p> <p>Wir möchten Euch danken für die grosse Unterstützung in dieser Zeit, für das Mitleben, die weiterführenden Fragen und die guten Gedanken. Wie bereits gesagt, Brunnen lebt mit dem Alterswohnheim. Es soll so auch sein, eine Begegnungsstätte für Alle.</p> <p>Herzlichen Dank!</p> <p>Reinhold Roten                      Anita Bühlmann                      Priska Baggenstos  Heimleiter                              Leiterin Hotellerie                      Leiterin Pflege/Betreuung</p>
<p>Beginn Bauphase 3 Ab März 2014</p>	<p>Seeterrasse / Dorfterrasse Information 173</p>	<p>Ab März 2014 beginnt im Alterswohnheim die Bauphase 3. Diese beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dachsanierung: Das Hauptdach wird saniert und nachgedämmt, inkl. Neuen Dachrandabschlüssen und Spenglerarbeiten</li> <li>- Der Einbau neuer Fenster: Auswechseln des gesamten Fensterkomplexes</li> <li>- Die Fassadensanierung: Gerüstung, Sanierung Fassade, neuer Sonnenschutz und Instandstellung der Balkone und Metallgeländer.</li> </ul> <p>Das Alterswohnheim wird ab dem 10. März 2014 eingerüstet.</p>
<p>20. November 2013</p>	<p>Rhododendron bei der Verwaltung Information 174</p>	<p>Die ersten Vorbereitungsarbeiten für die Bauphase 3 haben begonnen. Die Fensterfront bei der Verwaltung sieht zurzeit etwas kahl aus – ein ungewohntes Bild. Die Rhododendronsträucher vor dem Verwaltungsgebäude werden umplatziert. Sie werden in der Zeit bis Frühling 2015 auf der Wiese zum Personalhaus „in die Ferien“ sein.</p> <p>Der Grund ist das Einrüsten des Hauses, mit Beginn im März 2013. Eine Nichtentfernung der Sträucher würden diese nicht überstehen.</p>
<p>09. Dezember 2013</p>	<p>Demontage der Pergola Information 175</p>	<p>Infolge der Fassadensanierung und der damit verbundenen Einrüstung muss die Pergola bis Herbst 2015 demontiert werden.</p> <p>Die Demontage findet am 17. Dezember 2013, Vormittag statt. An diesem Tag ist die Benutzung der Seeterrasse nicht gestattet. Die Seeterrasse bleibt im Anschluss geschlossen.</p>
<p>27. Januar 2014</p>	<p>Tanne der Nordseite</p>	<p>Infolge der Fassadensanierung und der damit verbundenen Einrüstung sind wir</p>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

	Information 176	<p>leider gezwungen, die Tanne an der Nordseite des AWH zu fällen. Der liegt darin, dass die Tanne zu nahe an der Fassade steht. Die Fassade erhält eine zusätzliche Dämmung. Dies bedeutet, dass die Tanne der Fassade definitiv im Wege ist. Zudem kann das Gerüst bei bestehende Tanne nicht montiert werden.</p> <p>Wir bedauern diesen Schritt sehr, denn die Tanne gehörte zum Bild des AWH. Wir werden jedoch nach Abschluss der Sanierung in einem feierlichen Akt einen neuen Baum pflanzen.</p>
24. Februar 2014	Demontage Vordach Ausgang Dorfterrasse Information 178	Das Vordach Ausgang Alterswohnheim zur Dorfterrasse, wird infolge Einrüstung der Fassade demontiert, 06. März 2014. In dieser Zeit kann der Ausgang und die Dorfterrasse nicht genutzt werden. Wir bitten Sie den Haupteingang zu nutzen.
26. Februar 2014	Gerüstung AWH Information 179	<p>Am 10. Mai 2014 wird mit der Gerüstung des Alterswohnheimes auf der Seeseite begonnen und dauert bis 29. März 2014. Zwischen dem 03. Und 07. März 2014 wird ein Teil der Gerüstelemente auf der Seeseite AWH gelagert.</p> <p>Die Gerüstung bleibt bis Ende der Fassadensanierung bestehen. Der Zeitpunkt ist auch von der Witterung abhängig. Es ist mit dem Abbau der Gerüstung bis Herbst 2014 zu rechnen.</p> <p>Es werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- das gesamte AWH eingerüstet mit Ausnahme des Anbaus 2002</li> <li>- auf eine Plastikeinhüllung verzichtet, der Ausblick ist zwar eingeschränkt aber nicht verunmöglicht</li> <li>- die Umgebung eingeschränkt</li> <li>- alle Massnahmen getroffen, dass sich Alle trotz des Gerüstes sicher fühlen können</li> <li>- an der Fassade / ev. Balkone Steckdosen / Kabel etc. montiert</li> <li>- mit teilweise (geringen) Lärmmissionen gerechnet werden müssen</li> </ul> <p>Der Arbeitsbeginn Einrüstung ist auf 08.00 / 08.15 Uhr festgelegt und dauert jeweils bis 17.00 Uhr</p>
28. März 2014	Verlegung der Sunrise	Für die Dachsanierung muss die Antenne auf dem Nordtrakt der Sunrise

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

	Mobilfunkanlage (Antenne) Information 181	Mobilfunkanlage versetzt werden. Arbeitsablauf: - 07. / 08. April 2014: Vorbereitungsarbeiten, Technik und Antenne zügeln - 09. April 2014: diverse Montagen, Kranwagen Material auf Dach, Antennenwechsel - 10. / 11. April 2014: Abschluss der Arbeiten In dieser Zeit wird der Zugang zum Dach über den Tag gewährt sein. Die Zutrittstreppe auf der 6. Etage wird ausgefahren sein – Vorsicht!
10. April – 22. April 2014	Arbeiten Korridor Mythen Information 182	Nach dem Auswechseln der Fensterfronten der Bewohnerzimmer werden auf der betroffenen Etage die Fenster der Korridore und des Ausgussraumes gewechselt. In dieser Zeit wird der Zugang zu den Zimmern erschwert, aber gewährleistet sein. Zusätzliche Lärmimmissionen sind zu erwarten. Bitte wenden Sie sich bei Fragen direkt an die Leitung. Reinhold Roten, Heimleiter
10. April 2014 16.00 Uhr	Eröffnung Bäsebeiz Heideweg Information 183	Die Dorfterrasse und die Seeterrasse können nicht benutzt werden. Als Ersatz konnte ein gegenüber den Bauarbeiten sicherer Ort geschaffen werden, der uns ermöglicht auch den Sommer 2014 im „Freien“ geniessen zu können – unsere Bäsebeiz Heideweg.
05. Mai 2014 bis 07. Mai 2014	Fensterwechsel Korridor Urirotstock Information 186	In dieser Zeit werden im Korridor der Abteilung Urirotstock die Fenster zwischen den Zimmern 512 und 516, sowie im Korridor bei den Zimmern 508 und 510, gewechselt. Der Wechsel kann Staub entwickeln. Der Korridor muss deswegen mit einem Plastikvorhang abgetrennt werden. Die Trennung erfolgt beim Zimmer 512. Es wird jedoch die Möglichkeit des Durchganges gewährleistet sein. Die Zimmer können betreten werden. Wir bitten Sie an diesen beiden Tagen die Nutzung des Korridors aufs Wesentliche zu beschränken.
19. Mai 2014 bis 22. Mai 2014	Dachsanierungsarbeiten Gerüstung Information 187	In der Woche vom 19. Mai 2014 wird auf dem Dach der Dachkrans geschlossen. Das heisst, es werden aus Sicherheitsgründen die freiliegenden Zwischenräume geschlossen. Die Arbeiter betreten das Dach über den Aussenlift. Ebenso wird das Material auf diesem Weg befördert. Das AWH wird von diesen Arbeiten im Alltagsgeschäft nicht tangiert. Vom Montag 19. bis voraussichtlich Mittwoch 22. Mai 2014 wird der rote

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		Fassadenteil eingerüstet. Während dieser Zeit ist der Garten der Abteilung Rothenfluh von der entsprechenden Seite nicht begehbar. Es kann auch zu kurzfristigen Engpässen beim Haupteingang und beim Durchgang zum Entsorgungsraum kommen.
21. Mai 2014 bis 23. Mai 2014	Fensterwechsel Korridor Fronalpstock Information 188	In dieser Zeit werden im Korridor der Abteilung Urirotstock die Fenster zwischen den Zimmern 412 und 416, sowie im Korridor bei den Zimmern 508 und 410, gewechselt. Der Wechsel kann Staub entwickeln. Der Korridor muss deswegen mit einem Plastikvorhang abgetrennt werden. Die Trennung erfolgt beim Zimmer 412. Es wird jedoch die Möglichkeit des Durchganges gewährleistet sein. Die Zimmer können betreten werden. Wir bitten Sie an diesen beiden Tagen die Nutzung des Korridors aufs Wesentliche zu beschränken.
22. Mai 2014 bis 26. Mai 2014	Sanierung Glasfassade Information 189	Ab dem 22. Mai 2014 wird die Sanierung der roten Anteile der Fassade – Nord- und Westseite – des AWH's begonnen. Donnerstag 22. / Freitag 23. Mai 2014 werden an der Nordseite die Glaselemente demontiert. Für den Abtransport wird am Beginn der Auffahrt zum Haupteingang eine Mulde platziert. Die Auffahrt ist eingeschränkt aber für PW und kleinen Transportwagen noch möglich (3 Meter). Zu Beginn der nächsten Woche, ab 26. Mai 2014 werden die Glaselemente Westseite demontiert. Die Mulde wird auf dem Werksparkplatz bei der Kapelle stehen. Im Anschluss an diese Arbeiten wird die Unterkonstruktion auf die Fassademontiert. Dies wird teils zu starken Lärmimmissionen (Bohrungen) führen. Das Anbringen der Metallelementen (Fassade) bilden den Abschluss dieses Fassadenanteiles.
05. Juni 2014 bis 10. Juni 2014	Dämmungsarbeiten an der Fassade Information 192	Ab dem 05. Juni 2014 werden die Vorbereitungsarbeiten für die Fassadendämmung durchgeführt. Ab dem 10. Juni 2014 werden alle „gelben Bereiche“ des Alterswohnheimes mit dem Dämmelementen versehen = Dämmung der Fassadenanteile. Die Arbeiten werden keine Lärmimmissionen verursachen. Die Arbeiter werden jedoch auf den Gerüsten sein.

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

<p>12. Juni 2014</p>	<p>Montage Balkonstoren – Öffnung der Fenster und der Balkontüre Information 193</p>	<p>Die Montage der Balkonstoren auf den Etage werden jetzt durchgeführt. Der genaue Zeitplan ist auf der Übersicht auf das einzelne Zimmer ersichtlich. Für diese Montage ist das Bohren notwendig. Der dabei entstehende Staub ist sehr fein und geht in alle Richtungen, lagert sich überall ab. Das Reinigen wird erschwert und eine zusätzliche Grundreinigung, was einen Tag ein freies Zimmer bedeuten würde, würde sich aufdrängen. Es ist daher von sehr grosser Wichtigkeit, dass während der Montage der Storen die Fenster und die Balkontüre GANZ geschlossen, das heisst auch nicht gekippt sind.</p>
<p>16. Juni 2014 bis 20. Juni 2014</p>	<p>Fensterwechsel Korridor Bauen Information 194</p>	<p>In dieser Zeit werden im Korridor der Abteilung Bauen die Fenster zwischen den Zimmern 312 und 316, sowie im Korridor bei den Zimmern 308 und 310, gewechselt. Der Wechsel kann Staub entwickeln. Der Korridor muss deswegen mit einem Plastikvorhang abgetrennt werden. Die Trennung erfolgt beim Zimmer 312. Es wird jedoch die Möglichkeit des Durchganges gewährleistet sein. Die Zimmer können betreten werden. Wir bitten Sie an diesen beiden Tagen die Nutzung des Korridors aufs Wesentliche zu beschränken.</p>
<p>23. Juni 2014 bis 04. Juli 2014</p>	<p>Information 195</p>	<p>Metallfassade: Die Endmontage der Fassaden – Metallverkleidung – es werden die neuen Fensterzargen angebracht. Dies erfolgt ohne Lärmimmissionen. Aussenwärmedämmung: Die Aussenwärmedämmung wird weitergeführt. Die Platten werden nicht an die Fassade gedübelt, sondern geklebt. Bohrarbeiten sind keine zu erwarten. Flachdacharbeiten: Die ist sehr wetterabhängig. Die Wetterverhältnisse müssen 100% für 2 Tage nacheinander gut sein – also keine Regen – sonst wird zu viel riskiert. Somit können die Arbeiten nicht genau geplant werden – entschieden wird von Tag zu Tag. Für den betrieblichen Ablauf gibt es keine grosse Aufwände.</p> <p>Elektrische Installationen: Am 23. / 24. Juni 2014 werden im 3.OG die Storenanschlüsse erstellt. Anschliessend erfolgt ein Unterbruch der Arbeiten bis</p>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<p>die 2.Etage mit dem Fensterfrontwechsel beendet ist. In der 6.Etage ist vorgesehen, dass im Technik-Elektorraum die Steuerungen im Tableau für die neuen Lüftungshüte abgeändert werden. Die Arbeiten sollten den Betrieb nicht stören. Ausser die Anwesenheit der Elektriker im Elektorraum. Die Recyclingstelle ist nicht benutzbar.</p> <p>Storen: 25. / 26. Juni 2014 werden die Storen auf der 5. Etage montiert und in Betrieb genommen. Anschliessend Demontage der Stoffstoren der 2.Etage.</p>
07. Juli 2014 bis 11. Juli 2014	Fensterwechsel Korridor Urmiberg Information 196	<p>In dieser Zeit werden im Korridor der Abteilung Urmiberg die Fenster zwischen den Zimmern 212 und 216, sowie im Korridor bei den Zimmern 208 und 210, gewechselt. Der Wechsel kann Staub entwickeln. Der Korridor muss deswegen mit einem Plastikvorhang abgetrennt werden. Die Trennung erfolgt beim Zimmer 212.</p> <p>Es wird jedoch die Möglichkeit des Durchganges gewährleistet sein. Die Zimmer können betreten werden.</p> <p>Wir bitten Sie an diesen beiden Tagen die Nutzung des Korridors aufs Wesentliche zu beschränken.</p>
10. Juli 2014 bis 18. Juli 2014	Fensterarbeiten Information 197	<p>10. und 11. Juli 2014 werden in allen Zimmern ein Fenstergitter beim kleinen Fenster angebracht, als Mückenschutz. Dieses Fenstergitter ist aufrollbar.</p> <p>11. Juli 2014 werden die Korridorfenster Ostseite im 5. und 4. Etage ausgewechselt.</p> <p>14. bis 18. Juli 2014 wechsel der Treppenhausfenster. Das Treppenhaus ist dann zeitweise nicht benutzbar (Staubwand).</p> <p>Zwischen 14. und 18. Juli 2014 wird das Fenster im Ausguss 6.Etage gewechselt.</p>
21. Juli 2014 bis 25. Juli 2014	Sanierungsarbeiten Information 198	<p>Dachsanierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Abdichtungen</li> <li>- Wechsel der Lüftungshüte und deren Unterkonstruktion. Dabei müssen kurzfristig Bohrarbeiten durchgeführt. Diese werden mitgeteilt.</li> </ul> <p>Fassadendämmung und -arbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausser dem Fassadenanteil beim Haupteingang werden die Netze eingebettet</li> </ul>



ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<p>und der Abrieb aufgezogen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fensterkorrektur im Nottreppenhaus 6. und 4. Etage</li> <li>- Montage des Blitzschutzes</li> <li>- Metallfassaden – Montage am heutigen noch roten Fassadenanteil</li> </ul> <p>Storen Montage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bis am 22. Juli 2014 wird die 4.Etage abgeschlossen sein</li> <li>- Montagebeginn 23. Juli 2014 im 3. Stock</li> </ul>
30. Juli 2014 bis 08. August 2014	Sanierung Fensterwände Korridore Information 199	<p>Der Wechsel der Fensterfronten ist abgeschlossen. Beim Wechsel der Fenster in den Korridoren wurden bei der Fensterrahmendemontage und – Montage die Brüstungen beschädigt.</p> <p>Es werden nun die Wandanteile bei den Fenstern im Korridor saniert. Dies bedingt die Demontage der Radiatoren, die Sanierung der Wandpartien durch den Gipser und das Verschönern durch den Maler.</p>
28. Juli 2014 bis 31. Juli 2014	Sanierungsarbeiten Information 201	<p>Es werden folgende Arbeiten an der Fassade ausgeführt:</p> <p>Fassadendämmung und –arbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterarbeit an der Fassade mit dem Einbau der Netze und dem Aufziehen des Abriebes</li> <li>- Beenden des Fensterkorrekturen im Nottreppenhaus 6. und 4. Stock</li> <li>- Metallfassaden – Montage: Weiterarbeit an der Nordseite und anschliessend ab dem 04. August 2014 Abrüstung des Gerüstes an den Metallfassadenanteilen.</li> </ul> <p>Storenmontage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 28. Und 29. Juli 2014 auf dem 3.OG</li> </ul> <p>Handläufe Balkon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Wechsel der Handläufe auf dem Balkonen</li> </ul>
04. August 2014 bis 08. August 2014	Sanierungsarbeiten Information 202	<p>Sanierung Fensterbrüstungen Korridore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 04. August 2014 Beginn Gipserarbeiten. Neue Berechnungen Abschluss aller Gipserarbeiten über alle Stockwerke am 05. August 2014abends</li> </ul> <p>Storen Montage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beginn Storenmontage auf dem 2.Stock</li> </ul> <p>Handläufe Balkone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demontage / Montage der Handläufe auf den Balkonen, 05. August 2014 beginnend auf dem 6. Stock. Die Arbeiten verlaufend fliessend bis zum 2.Stock</li> </ul>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<p>Elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sofern noch nicht fertig gestellt: Elektrifizierung Storen 2.Stock</li> <li>- Fühler an der Metallfassade im 1.Stock umplatzieren (Arbeit von aussen)</li> </ul>
<p>11. August 2014 bis 14. August 2014</p>	<p>Sanierungsarbeiten Information 203</p>	<p>Sanierung Fensterbrüstungen Korridore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Streichen Brüstungen Korridore ab 12. August 2014</li> <li>- Montage Heizkörper voraussichtlich ab 18. August 2014, Mythen abwärts</li> </ul> <p>Handläufe Balkone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demontage / Montage der Handläufe Weiterführung.</li> </ul> <p>Elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12. August 2014 Bohren von Löchern von Innen nach Aussen für die Dosen beim Treppenhaus zwischen den Etagen. Es wird für das Bohren dieser Löcher Lärmimmissionen zu erwarten sein.</li> <li>- Beenden der Umplatzierung der Fühler an der Metallfassade Rothenfluh</li> </ul>
<p>18. August 2014 bis 29. August 2014</p>	<p>Sanierungsarbeiten Information 204</p>	<p>Malerarbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbesserungsarbeiten der Balkone nach Handlaufsmontage</li> </ul> <p>Dachsanierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Weiterführung der Arbeit hängt vom Wetter ab (48h keine Regen)</li> </ul> <p>Montage Heizkörper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 18. August 2014: Wiedermontage der Heizkörper in den Korridoren, anschliessend Montage der Fenstersims in den Korridoren</li> </ul>
<p>15. September 2014 bis 27. September 2014</p>	<p>Sanierungsarbeiten Information 206</p>	<p>Elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellung der Storenleitungen</li> <li>- Treppenhaus Anbringung der Steckdosen</li> <li>- Weiterarbeit Lüftungssteuerungen Elektroraum Mythen</li> </ul>
<p>07. Oktober 2014 bis 24. Oktober 2014</p>	<p>Montage der Sonnenstoren Balkone Bewohnerzimmer Information 207</p>	<p>Ab dieser Zeit werden die Sonnenstoren montiert. Damit der gesamte Rückbau des Gerüstes, kombiniert mit der Neuerstellung des Bodens Dorfplatz, so effizient als möglich ablaufen kann, werden die Montagen der Storen pro Fassadenseite vorgenommen.</p>
<p>Ab dem</p>	<p>Malen der Korridore</p>	<p>Es werden die Korridore, die Türzangen, die Türen neu gemalt (1. und 2.</p>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

22. September 2014	Mythen bis Urmiberg Information 208	Anstrich). Die Türen werden vor Ort erneuert. Die Türe müssen offen bleiben. Der Beginn ist auf dem Mythen und endet auf dem Urmiberg.
03. Oktober 2014 bis 25. November 2014	Sanierung Einzelduschen / Personal WC Information 209	In diese Zeit werden vom Mythen bis Urmiberg die Einzelduschen und die Personal WC saniert. Die Sanierung beeinträchtigt den betrieblichen Ablauf nur insofern, dass es bei den Demontagen und Montagen zu räumlichen Engpässen kommen kann. Die Dusche und das Personal WC kann für eine defninierte Zeit nicht benutzt werden. Das Ende dieses Sanierungsteils wird auch das Ender der Bauphase 3 im Hause sein.
Ab 13. Oktober 2014	Rückbau Bäsbeiz und Gerüstung Information 213	Jetzt ist der Zeitpunkt da, die Bäsebeiz wieder abzubauen und das ist gut so, weil dies den Abbau der Gerüstung bei den Zimmern einläutet.
27. Oktober 2014 bis 31. Oktober 2014	Bauarbeiten Woche 43 Information 215	Gerüstung: - Gerüstabbau Seeseite und Nordseite. Ende wird voraussichtlich das Gerüst abgetragen. Fassade: - Fassadenabschlüsse bei der Verwaltung Boden – Fensterbrüstung - Fassadenabschluss Dorfseite bis erster Stock beim Eingang Cafeteria - Wiederanbringung Glasüberdachung Eingänge Sanierung Boden Dorfterrasse: - Die Dorfterrasse wird saniert. Es werden dieselbe Materialien verwendet wie beim Boden der Seeterrasse - Abschluss der Arbeiten ist auf den 10. November 2014 vorgesehen
17. November 2014 bis 21. November 2014	Bauarbeiten Woche 47 Information 218	Malerarbeiten: - Arbeiten bei der Dorfterrasse Fassade: - Aufputz Dorfterrasse beim Eingang - Aufputz UG Fassade Lingerie Sanierung Boden Terrasse: - Letzte Platten werden verlegt - Silikonfugen

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<p>Ziegenstall:          -Vorbereitungsarbeiten für den Ziegenstall, Aufbau geplant Ende Monat          Sonnenstoren:          - Montage Sonnenstoren Dorfterrasse</p>
<p>01. Dezember 2014          bis          05. Dezember 2014</p>	<p>Bauarbeiten Woche 49          Information 220</p>	<p>Es werden noch folgende Arbeiten bis voraussichtlich Ende der Woche durchgeführt          Malerarbeiten:          - der Wände bei den Schindlerlifte alle 6.Etagen plus EG          - der Fronten neben den Wandschränken bei Treppenabstieg die Etage 2. und 6.          - ausbessern der Brüstung in den Ausgüssen 2. bis 6.          - Dachdeckel beim Aufgang Dach          - Ausbessern des Deckenaufganges Lift im 6.Stock          - Ausbessern der Löcher im Treppenhaus</p>
<p>09. Dezember 2014          bis          12. Dezember 2014</p>	<p>Bauarbeiten Woche 50          Information 221</p>	<p>Ziegenareal:          - Spannen des Maschendrahtes          - Montage der Ziegenstallgartentüren          Dorfterrasse:          - Wundschutz – Glasscheibe          - Kittfugen Abschlussarbeiten          Umgebungsarbeiten_          - Anhebung und Sanierung Grünfläche          - Instandstellung der Feuerwehrrampe          Wir gehen davon aus, dass in dieser Woche alle Arbeiten beendet sein werden.</p>
<p>17. Dezember 2014</p>	<p>Abschluss Sanierung –          und DANKE          Information 222</p>	<p>Im Dezember 2010 haben wir den Beginn der Umbau- und Sanierungsetappen des Alterswohnheimes mit dem Vorbereitungsarbeiten für die Containerstellung Küche bei der heutigen Seeterrasse begonnen.          Wir können auf vier Jahre Sanierungszeit zurückblicken. Die Vorbereitungen jedoch starteten wir im Sommer 2008. Auf Jahresende 2014 können wir gemeinsam auf eine sehr intensive, lehrreiche und interessante Zeit zurückblicken und das Ende der Sanierungszeit genießen.          Wir möchten Ihnen / Euch für das Engagement , für das gemeinsame Zusammenarbeiten und für die Unterstützung danken. Es hat sich gezeigt, dass</p>

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

		<p>ein gemeinsames Arbeiten mit Unterstützung der Gemeinde, der Brunner Bevölkerung, insbesondere auch der Bewohnerinnen und Bewohner mit deren Angehörigen und vorallem mit und zwischen den Mitarbeitenden, uns die Umsetzung sehr erleichtert hat. Gerade auch deswegen können wir all auf ein Werk blicken, das Freude macht.</p> <p>!!HERZLICHEN DANK an ALLE!!</p> <p>Reinhold Roten                      Priska Baggenstos                      Claudia Pfyl Heimleiter                              Leiterin Pflege                              Leiterin Hotellerie</p>
--	--	--